

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 2, ул. Боровая (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступлени я заявки	дата выполнени я заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
5а	12.01.2015	13.01.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	4
9а	13.01.2015	13.01.2015		чердачное помещение	куржак	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	15			
383а	14.01.2015	14.01.2015		46	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
369а	14.01.2015	14.01.2015		42	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
23а	02.02.2015	02.02.2015		23	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
	04.02.2015	04.02.2015		4-й подъезд	свищ на стояке гвс	выполнена частичная замена стояка общего пользования гвс	шт.	1	соединение	шт.	2
									муфта д 25	шт.	2
									муфта д 32	шт.	2
									муфта д 32*25	шт.	2
									тройник 25*20	шт.	1
									угол д 25 90С	шт.	4
									труба ППР д 25	м	4
31а	18.02.2015	02.03.2015		44	отключение стояков хвс, гвс	выполнено отключение стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2			

						выполнен сброс воды со стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2			
						выполнено подключение, сброс воздуха со стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2			
	21.02.2015	21.02.2015		придомовая территория	засор коллектора канализации	выполнена чистка коллектора канализации	м	20			
						чистка дворовых колодцев	шт.	2			
39а	03.03.2015	03.03.2015		3-й подъезд	течь стояка хвс	выполнена установка хамута на стояке общего пользования хвс	шт.	1	хомут д 25	шт.	1
42а	04.03.2015	05.03.2015		45	опломбировка индивидуального приборов учета хвс	выполнена опломбировка индивидуального приборов учета хвс	шт.	1	пломба	шт.	1
	11.03.2015	11.03.2015		1	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
	11.03.2015	11.03.2015		1	отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	произведена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	6			
	13.04.2015	13.04.2015		37	течь стояков гвс, отопления	остановка стояков гвс, отопления	шт.	4			
						сброс воды со стояков гвс, отопления	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1			
						запуск, сброс воздуха со стояков гвс, отопления	шт.	4			
67а	13.04.2015	29.04.2015		3-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1

									эл.лампа 60 Вт	шт.	3
	14.04.2015	14.04.2015		39	течь стояков гвс	остановка стояков гвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка гвс	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1			
						запуск, сброс воздуха со стояка гвс	шт.	1			
75а	28.04.2015	29.04.2015		4-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	4
									эл.лампа 60 Вт	шт.	6
									выключатель	шт.	1
76а	06.05.2015	06.05.2015		4-й подъезд	ремонт освещения	произведен осмотр	шт.	1			
						подключен автомат подъездного освещения	шт.	1			
	12.05.2015	12.05.2015		3-й подъезд	течь стояка хвс	остановка стояка хвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка хвс	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
						запуск, сброс воздуха со стояка хвс	шт.	1			
61а	12.05.2015	18.05.2015		28	замена ИПУ гвс, опломбировка	произведен демонтаж ИПУ гвс	шт.	1			
						произведен монтаж ИПУ гвс	шт.	1			
						выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	1	пломба	шт.	1
	15.05.2015	15.05.2015		17	течь из-под раковины	произведена замена вентеля	шт.	1	вентель д 15	шт.	1
						замена шланга гибкой подводки на хвс	шт.	1	шланг гибкой подводки		

79a	17.05.2015	17.05.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	4
									эл.лампа 60 Вт	шт.	6
	24.05.2015	24.05.2015		дом	запах канализации в квартирах	произведена чистка сточков канализации в подвальном помещении					
85a	25.05.2015	01.06.2015		3-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	4
									эл.лампа 60 Вт	шт.	6
	25.05.2015	25.05.2015		24	опломбировка, отсечка показаний индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуального приборов учета хвс	шт.	1	пломба	шт.	1
						произведена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
67a	25.05.2015	25.05.2015		64	течь п/сушителя	установка хомута	шт.	1	хомут	шт.	1
70a	01.06.2015	01.06.2015		43, Пивной бар	течь стояков хвс, гвс	остановка стояков хвс, гвс	шт.	2			
71a	02.06.2015	02.06.2015		3-й подъезд	течь стояка хвс	остановка стояка хвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка хвс	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
						запуск, сброс возд.,ха со стояка хвс	шт.	1			
	14.06.2015	14.06.2015		1-й подъезд	течь стояка хвс	остановка стояка хвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка хвс	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
						запуск, сброс воздуха со стояка хвс	шт.	1			

334а	30.06.2015	30.06.2015		придомовая территория	ремонт качели на детской площадке	произведен ремонт малых архитектурных форм	шт.	1	гвозди	кг	0,2
									доска обрезная 50 мм	м	3
	08.07.2015	08.07.2015		56	течь п/сушителя	установка хомута	шт.	1	хомут д 32	шт.	1
	13.07.2015	13.07.2015		21	течь стояка гвс	произведена замена стояка гвс	м	6,5	труба ППР Д 20	м	6,5
									угол ППР Д 25	шт.	1
									муфта Д 25	шт.	2
123а	27.07.2015	03.08.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	2
									эл.лампа 60 Вт	шт.	7
	01.08.2015	01.08.2015		56	шум в стояке гвс	остановка стояка гвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка гвс	шт.	1			
						замена клапана на вентеле	шт.	1			
						запуск, сброс воздуха со стояка гвс	шт.	1			
102а	18.08.2015	18.08.2015		6	течь стояка хвс	остановка стояка хвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка хвс	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
						запуск, сброс воздуха со стояка хвс	шт.	1			
131а	20.08.2015	20.08.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	3
									эл.лампа 60 Вт	шт.	3
135а	27.08.2015	27.08.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	1

117а	01.09.2015	17.09.2015		1-й подъезд	ремонт стояков	остановка стояков хвс, гвс	шт.	2	геба	шт.	2
						сброс воды со стояка хвс, гвс	шт.	2	американка	шт.	2
						изготовление хомута	шт.	1	муфта ППР д 25	шт.	2
						замена стояков хвс, гвс	шт.	2	труба ППР	м	6
						запуск, сброс воздуха со стояков хвс, гвс	шт.	2			
135а	01.09.2015	01.09.2015		64	течь п/сушителя	выполнена замена п/сушителя	шт.	1	п/сушитель д 25	шт.	1
									угол ППР Д 25	шт.	2
									кран ППР Д 20	шт.	1
									труба ППР Д 20	м	4
									муфта комбинированная	шт.	2
									американка	шт.	2
457а	03.09.2015	03.09.2015		1-й подъезд	ремонт пола	выполнен ремонт бетонного покрытия пола между 2-м и 3-м этажами	шт.	1	цемент	кг	2
									песок	кг	4
126а	07.09.2015	10.09.2015		68	нет гвс	произведена замена стояка общего пользования гвс	шт.	1	труба ППР	м	4
									американка	шт.	2
									муфта ППР д 20	шт.	4
									угол ППР Д 20	шт.	4
									тройник д 25	шт.	1
129а	09.09.2015	10.09.2015		64	нет гвс	произведена замена стояка общего пользования гвс	шт.	1	труба ППР	м	4
									американка	шт.	2
									муфта ППР д 20	шт.	4
									угол ППР Д 20	шт.	4
									тройник д 25	шт.	1
145а	11.09.2015	11.09.2015		64, 68	нет гвс	подключение гвс через обратку в подвале	шт.	1	труба ППР д 20	м	6
									геба д 25	шт.	1

									тройник ППР д 20	шт.	1
									угол ППР Д 20	шт.	4
									тройник ППР д 25	шт.	1
147a	11.09.2015	11.09.2015		75	течь воды в туалетной комнате	установили хомут на трубе хвс	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
163a	23.09.2015	23.09.2015		28	нет отопления	выполнен прогон стояков отопления	шт.	3			
153a	01.10.2015	13.10.2015		1, 2, 3, 4-й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	4	патрон потолочный	шт.	5
									эл.лампа 60 Вт	шт.	23
220a	20.10.2015	20.10.2015		1-й подъезд	течь стояка хвс	остановка стояка хвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка хвс	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
						запуск, сброс воздуха со стояка хвс	шт.	1			
166a	28.10.2015	12.11.2015		2, 3, 4-й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	3	патрон потолочный	шт.	4
									эл.лампа 60 Вт	шт.	16
230a	29.10.2015	29.10.2015		1-й подъезд	течь стояка хвс	остановка стояка хвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка хвс	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
						запуск, сброс воздуха со стояка хвс	шт.	1			
	30.10.2015	30.10.2015		подвальное помещение	течь трубопровода гвс	выполнена частичная замена трубопровода гвс	шт.	1	труба Д 50	м	1
									угол д 50	шт.	1
									муфта д 50	шт.	2
228a	30.10.2015	30.10.2015		4	отключение стояка гвс	остановка стояка гвс	шт.	1			

						сброс воды со стояка гвс	шт.	1			
						замена смесителя	шт.	1			
						запуск, сброс воздуха со стояка гвс	шт.	1			
239a	05.11.2015	05.11.2015		Пивной бар	течь бочка унитаза	выполнена замена внутренностей бочка унитаза	шт.	1			
						замена крана	шт.	1	кран ППР Д 20	шт.	1
171a	09.11.2015	11.11.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	4	патрон потолочный	шт.	3
									эл.лампа 60 Вт	шт.	7
245a	09.11.2015	09.11.2015		23	замена ИПУ гвс, опломбировка, отсечка показаний	произведен демонтаж ИПУ гвс	шт.	1			
						произведен монтаж ИПУ гвс	шт.	1			
						выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета гвс	шт.	1	пломба	шт.	1
						произведена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2	произведена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2
249a	11.11.2015	11.11.2015		1-й подъезд	течь стояка хвс	остановка стояка хвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка хвс	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
						запуск, сброс воздуха со стояка хвс	шт.	1			
179a	17.11.2015	18.11.2015		2, 3-й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	2	патрон потолочный	шт.	2
									эл.лампа 60 Вт	шт.	5
655a	19.11.2015	19.11.2015		80	утепление бетонных стыков с фасада здания	выполнено утепление бетонных стыков с фасада здания	м	15	пена монтажная	баллон	1

182a	20.11.2015	20.11.2015		4-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	2	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	3
262a	20.11.2015	23.11.2015		1-й подъезд	течь стояка гвс	остановка стояка гвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка гвс	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
						запуск, сброс воздуха со стояка гвс	шт.	1			
186a	26.11.2015	30.11.2015		1, 2, 3, 4-й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	11
283a	30.11.2015	30.11.2015		4	отключение стояка гвс	остановка стояка гвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка гвс	шт.	1			
						замена смесителя	шт.	1			
						запуск, сброс воздуха со стояка гвс	шт.	1			
289a	02.12.2015	02.12.2015		1-й подъезд	течь стояка гвс	остановка стояка гвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка гвс	шт.	1			
						изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута	шт.	1	хомут д 20	шт.	1
						запуск, сброс воздуха со стояка гвс	шт.	1			
715a	09.12.2015	09.12.2015		80	утепление чердачного помещения на квартирой	выполнено утепление чердачного помещения на квартирой	шт.	1	изовер	рулон	3
297a	11.12.2015	11.12.2015		60	течь крана на стояке гвс	выполнена замена крана на стояке гвс	шт.	1	кран ППР Д 20	шт.	1
	14.12.2015	14.12.2015		Парикмахерская	установка и крепеж стояка гвс	выполнена установка клипс	шт.	6	клипса	шт.	6
						замена крана	шт.	1	кран ППР Д 15	шт.	1

									труба ППР Д 20	м	2
									муфта ППР Д 20	шт.	1
									угол ППР д 20	шт.	4
742а	24.12.2015	24.12.2015		чердачное помещение	уборка от случайного и строительного мусора	произведена уборка чердачного помещения от случайного и строительного мусора	шт.	1			
	28.12.2015	28.12.2015		70	течь п/сушителя	остановка стояка гвс	шт.	1			
						сброс воды со стояка гвс	шт.	1			
						ремонт п/сушителя	шт.	1			
						запуск, сброс воздуха со стояка гвс	шт.	1			

**Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртуть содержащих ламп по мере накопления.**

Директор ООО ЖЭУ "Уют"



Отхозория Е.М.