

Согласовано

ИП Мурзина А.С.

«25» июля 2019 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Чита

УТВЕРЖДЕНО

правление ТСЖ ЖСК № 5

«25» июля 2019 г.



25 июля 2019 года

На проведение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого Дома по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Токмакова, дом 10.

Комиссия в составе представителей ТСЖ ЖСК № 5 в лице председателя правления Савватеева А.В., представителя подрядчика Мурзиной А.С., члена правления ТСЖ ЖСК № 5 Шугаровой Н.П., произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих работ:

№ пп	Наименование работ	Ед.изм	К-во	Примечание
	Демонтаж			
1.	Разборка кровельного покрытия	кв.м	1050	Асбест.шифер
2.	Разборка повреждений обрешетки кровли	пог.м	20	Брус,доска
3.	Демонтаж кровельного конька	пог.м	80	Оцинк.железо
4.	Демонтаж системы водостоков	пог.м	180	Оцинк.железо
5.	Демонтаж парапетов	пог.м	180	Арматура
6.	Демонтаж слуховых окон	шт	2	Доска
7.	Демонтаж оголовков вентсистемы	шт	12	Оцинк.железо
8.	Ремонт кирпичной кладки вентканалов	шт	12	Кирпич
9.	Демонтаж капельников водостоков	ед.	8x15	Оцинк.железо
	Монтаж			
1.	Монтаж кровельного покрытия	кв.м	1050	Профнастил мет
2.	Монтаж кровельного конька покрытия	пог.м	80	Оцинк.железо
3.	Замена бруса, досок обрешетки кровли	пог.м	20	Брус,доска
4.	Установка парапетов	пог.м	180	Арматура
5.	Установка новых желобов водосточной системы	пог.м.	180	
6.	Монтаж слуховых окон	шт	2	Доска,прфлист
7.	Восстановление водо-теплоизоляции	кв.м	1050	
8.	Противопожарная обработка деревянных конструкций			
9.	Ремонт и обшивка вентканалов	шт	12	Мин.плита, оцинк.железо
10.	Установка колпаков вентканалов	шт	12	Оцинк.железо
11.	Установка капельников водостоков	ед	8x15	Оцинк.железо
12.	Погрузка строительного мусора	Т	10	
13.	Перевозка на расстояние	км	30	
14.	Энергосберегающие мероприятия (утепление чердачного помещения)	кв.м	780	

Председатель правления ТСЖ ЖСК № 5

А.В.Савватеев

Представитель ИП Мурзина А.С.

Член правления ТСЖ ЖСК № 5

Н.П.Шугарова