

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 8в, ул. Гагарина (01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
19	08.01.2016	08.01.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
47	19.01.2016	19.01.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
53	24.01.2016	24.01.2016		11	замена ИПУ ГВС, ХВС	выполнены монтажные работы по замене ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2			
						опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
	25.01.2016	25.01.2016		1, 2, 3, 4, 5 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт	1	лампа 60 Вт	шт	5
61	26.01.2016	26.01.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
65	27.01.2016	27.01.2016		80	сломан замок на почтовом ящике	выполнена замена замка на почтовом ящике	шт.	1	замок	шт.	1
94	06.02.2016	06.02.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	12.02.2016	12.02.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
110	14.02.2016	14.02.2016		74	замена ИПУ ГВС	выполнены монтажные работы по замене ИПУ ГВС	шт.	1			

					опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2	
116	16.02.2016	16.02.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	19.02.2016	19.02.2016		1	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			
157	02.03.2016	02.03.2016		т/ Узел	чистка фильтра д.40, д.80	выполнено	шт.	3			
160	03.03.2016	03.03.2016		подвальное помещение	сломан навесной замок	выполнена установка навесного замка на дверь	шт	1	навесной замок	шт	1
223	22.03.2016	22.03.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
226	23.03.2016	23.03.2016		40	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			
265	04.04.2016	04.04.2016		24	замена ИПУ ГВС, ХВС	выполнены монтажные работы по замене ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2			
						опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
336	26.04.2016	26.04.2016		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установлен хомут	шт.	1	хомут д. 40	шт.	1
377	09.05.2016	09.05.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
390	15.05.2016	15.05.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
391	15.05.2016	15.05.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

	06.06.2016	06.06.2016		придомовая территория	установка мет. Забора	выполнены работы по изготовлению мет. Забора при помощи сварки	шт.	1	труба мет. Д. 32	м	18
									труба профильная мет.(4мет.)	шт.	14
									электроды	кг.	1
									диск отрезной	шт.	2
									маска сварочная	шт.	1
	07.06.2016	07.06.2016		придомовая территория	покупка и выдача земли	выполнена покупка и подвоз земли	шт.	1	земля	кг.	2000
242у	08.06.2016	08.06.2016		придомовая территория	покупка и выдача цветочной рассады	выполнена покупка и выдача цветочной рассады	шт.	1	виола	шт.	20
									петунья	шт.	20
									бархатцы	шт.	20
486	12.06.2016	12.06.2016		1-й, 2-й подъезд	ремонт заземления	выполнены эл/монтажные работы по установке заземляющего кабеля	шт.	1	СИП 5х35	м	23
488	13.06.2016	13.06.2016		1-й, 2-й подъезд	ремонт заземления	выполнены эл/монтажные работы по подключению заземляющего кабеля	шт.	1	сжим ответвительный	шт.	40
									болт м-10	шт.	20
									шайба	шт.	80
									гайка м-10	шт.	40
508	18.06.2016	18.06.2016		31	течь полотенцесушителя	выполнена подтяжка разборной муфты	шт.	1			
514	20.06.2016	20.06.2016		54	течь крана на стояке ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	угол (ппр) д.20 гр. 90	шт.	1
						замена крана	шт.	1	кран (ппр) д. 20	шт.	1

						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2			
609	15.07.2016	15.07.2016		придомовая территория	ремонт отмостки дома	выполнены цементные работы по ремонту отмостки дома	шт.	1	цемент (50кг)	шт.	3
									гравий	кг.	3000
619	18.07.2016	18.07.2016		76, 78	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппр) д.32	шт.	4
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба(ппр) д.32	м.	2
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	угол (ппр) д.32 гр.90	шт.	4
									угол (ппр) д.25 гр.90	шт.	4
									муфта (ппр) д.25	шт.	4
									труба(ппр) д.25	м.	2
624	19.07.2016	19.07.2016		3 подъезд	установка мет. Забора	выполнены работы по установке забора при помощи сварки	шт.	1	труба (мет) д. 32	м.	12
									труба профильная	м.	40
	20.07.2016	20.07.2016		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установлен хомут	шт.	1	хомут д. 40	шт.	1
662	29.07.2016	29.07.2016		48	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			
682	02.08.2016	02.08.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
696	07.08.2016	07.08.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
704	09.08.2016	09.08.2016		т/ Узел	опресовка т/узла	выполнено	шт.	1			

350y		29.08.2016		1 подъезд	ремонт подъезда	выполнено: штукатурка стен, потолков, подоконников. Побелка стен, потолков. Покраска панелей, сапожков, перил, подоконников, батарей, тамбурных дверей	шт.	1	краска водоэмульсионная		
									перчатки ХБ		
									краска ПФ- 115		
									валик		
									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		
773	02.09.2016	02.09.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
		09.09.2016		2 подъезд	ремонт подъезда	выполнено: штукатурка стен, потолков, подоконников. Побелка стен, потолков. Покраска панелей, сапожков, перил, подоконников, батарей, тамбурных дверей	шт.	1	краска водоэмульсионная		
									перчатки ХБ		
									краска ПФ- 115		
									валик		
									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		

		09.09.2016		3 подъезд	ремонт подъезда	выполнено: штукатурка стен, потолков, подоконников. Побелка стен, потолков. Покраска панелей, сапожков, перил, подоконников, батарей, тамбурных дверей	шт.	1	краска водоэмульсионная		
									перчатки ХБ		
									краска ПФ- 115		
									валик		
									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		
		27.09.2016		4 подъезд	ремонт подъезда	выполнено: штукатурка стен, потолков, подоконников. Побелка стен, потолков. Покраска панелей, сапожков, перил, подоконников, батарей, тамбурных дверей	шт.	1	краска водоэмульсионная		
									перчатки ХБ		
									краска ПФ- 115		
									валик		
									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		
864	28.09.2016	28.09.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

		29.09.2016		5 подъезд	ремонт подъезда	выполнено: штукатурка стен, потолков, подоконников. Побелка стен, потолков. Покраска панелей, сапожков, перил, подоконников, батарей, тамбурных дверей	шт.	1	краска водоэмульсионная		
									перчатки ХБ		
									краска ПФ- 115		
									валик		
									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		
	01.10.2016	01.10.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
891	13.10.2016	13.10.2016		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установлен хомут	шт.	1	хомут д. 40	шт.	1
946	26.10.2016	26.10.2016		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установлен хомут	шт.	1	хомут д. 40	шт.	1
956	30.10.2016	30.10.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
968	03.11.2016	03.11.2016		т/ Узел	замена крана шарового	остановка т/узла	шт.	1			
						замена крана	шт.	2	кран шаровый (мет) д. 50	шт.	2
						запуск т/узла	шт.	1			

984	08.11.2016	08.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
987	09.11.2016	09.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром	м.	10			
993	11.11.2016	11.11.2016		84	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппр) д.25	шт.	6
						частичная замена стояка общего пользования ГВС	шт.	1	труба(ппр) д.25	м.	2
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2	угол (ппр) д.20 гр.90	шт.	8
									муфта разборная (ппр) д.25	шт.	4
									муфта (ппр) д.20	шт.	8
									труба(ппр) д.20	м.	2
									тройник (ппр) д.25x20x25	шт.	2
									кран (ппр) д.20	шт.	2
1002	14.11.2016	14.11.2016		придомовая территория	подрезка деревьев	выполнено	шт.	12			
	14.11.2016	14.11.2016		придомовая территория	ремонт освещения на хоккейной площадке	выполнены эл/монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	кабель ВВГ 2x2,5	м.	170
1009	16.11.2016	16.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1052	01.12.2016	01.12.2016		подвальное помещение	чистка фильтра д.50	выполнено	шт.	2			
1055	02.12.2016	02.12.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

	07.12.2016	07.12.2016		подвальное помещение	ремонт освещения	выполнены эл/монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл\ лампа 60ват	шт.	16
1088	13.12.2016	13.12.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1105	20.12.2016	20.12.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1117	24.12.2016	24.12.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	10.12.2016	10.12.2016		1, 2, 3, 4, 5 подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнено	шт.	10	пружина дверная	шт.	2
									клей	шт.	1

Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Вывоз ТБО каждый день. Снятие показаний ОПУ один раз в месяц. Снятие показаний ИПУ эл/энергии один раз в месяц. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.

Мастер ООО ЖЭУ "Уют"

Салихов А. Р.