

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 17а, Украинский б-р (01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
24	09.01.2016	09.01.2016		45	течь полотенце сушителя	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						замена разборной муфты д.32	шт.	2			
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2			
	25.01.2016	25.01.2016		подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт	1	лампа 60 Вт	шт	9
74	31.01.2016	31.01.2016		3	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
77	01.02.2016	01.02.2016		подъезд	установка информационных стендов	выполнено	шт.	2	саморез	шт.	8
									дюбель	шт.	8
	02.02.2016	02.02.2016		подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнено	шт.	1	пружина дверная	шт.	1
126	19.02.2016	19.02.2016		45	течь полотенце сушителя	установлен хомут	шт.	1	хомут д. 40	шт.	1
184	11.03.2016	11.03.2016		15	течь стояка ХВС	остановка и сброс воды со стояка ХВС	шт.	1	угол (ппр) гр.90 д.32	шт.	4
						частичная замена стояка общего пользования ХВС	шт.	1	труба (ппр) Д32	м	1,5

						запуск стояка ХВС	шт.	1	муфта (ппр) д.32	шт.	2
187	12.03.2016	12.03.2016		11	течь угла на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						замена угла	шт.	1	угол (ппр) гр.90 д.25	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	2			
	01.04.2016	01.04.2016		12 этаж	ремонт дверей	выполнено	шт.	1	шарнир	шт.	2
									саморез	шт.	8
304	07.04.2016	07.04.2016		т/узел	течь угла на стояке ХВС	остановка и сброс воды со стояка ХВС	шт.	1			
						замена угла	шт.	1	угол (ппр) гр.90 д.32	шт.	1
						запуск стояка ХВС	шт.	1			
313	19.04.2016	19.04.2016		10	течь угла на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппр) д. 25	шт.	1
						замена угла	шт.	1	угол (ппр) гр.90 д.25	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	2			
316	20.04.2016	20.04.2016		придомовая территория	установка урны	выполнено	шт.	1	урна	шт.	1
									анкерный болт д.8	шт.	4
									бур д.8	шт.	1
363	04.05.2016	04.05.2016		17	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2

366	05.05.2016	05.05.2016		подвальное помещение	течь розлива ХВС	установлен хомут	шт.	1	хомут д. 40	шт.	1
367	05.05.2016	05.05.2016		т/узел	истек срок поверки прибора учета ГВС	отключение розлива ГВС	шт.	1			
						замена прибора учета д. 15	шт.	1	счетчик д.15	шт.	1
						запуск розлива ГВС	шт.	1			
402	17.05.2016	17.05.2016		20	течь угла на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта разборная (ппр) д. 32	шт.	2
						замена угла	шт.	1	угол (ппр) гр.90 д.32	шт.	2
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	2	труба (ппр) Д32	м.	0,5
406	18.05.2016	18.05.2016		36	течь угла на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппр) д. 32	шт.	1
						замена угла	шт.	1	угол (ппр) гр.90 д.25	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	2	труба (ппр) д. 32	м.	1
									труба (ппр) д. 25	м.	1
									тройник (ппр) д. 32х25х32	шт.	1
	20.05.2016	20.05.2016		придомовая территория	покупка и подвоз земли	выполнена покупка и подвоз земли	шт.	1	земля	кг.	2000
	02.06.2016	02.06.2016		46	течь полотенце сушителя	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						подмотка разборной муфты д.32	шт.	2			
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	1			
245у	09.06.2016	09.06.2016		придомовая территория	покупка и выдача цветочной рассады	выполнена покупка и выдача цветочной рассады	шт.	1	петунья	шт.	30
									бархатцы	шт.	30

687	04.06.2016			подвальное помещение	чистка фильтра д.80	выполнено	шт.	2			
	28.06.2016	28.06.2016		подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт	1	лампа 60 Вт	шт	11
	03.07.2016	03.07.2016		11	течь полотенце сушителя	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						подмотка разборной муфты д.32	шт.	2			
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2			
	03.07.2016	03.07.2016		43	течь полотенце сушителя	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						подмотка разборной муфты д.32	шт.	2			
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	2			
729	19.08.2016	19.08.2016		30	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнена отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	шт.	1			
	24.08.2016	24.08.2016		подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт	1	лампа 60 Вт	шт	15
772	01.09.2016	01.09.2016		26	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	4	пломба	шт.	4
814	20.09.2016	20.09.2016		9	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
830	24.09.2016	24.09.2016		33	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
864	04.10.2016	04.10.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
986	08.11.2016	08.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
994	11.11.2016	11.11.2016		41	течь угла на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппр) д. 32	шт.	2

						замена угла	шт.	1	угол (ппр) гр.90 д.32	шт.	6
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	2	труба (ппр) Д. 32	м.	2
									угол (ппр) гр.45 д.32	шт.	1
1036	23.11.2016	23.11.2016		подвальное помещение	чистка фильтра д.32	выполнено	шт.	1			
	24.11.2016	24.11.2016		8 этаж площадка	повреждена дверь лестничного марша	выполнена замена двери на площадке лестничного марша	шт.	1	дверь пластиковая	шт.	1
1066	05.12.2016	05.12.2016		т/узел	течь розлива ГВС	установлен хомут	шт.	1	хомут д. 40	шт.	1
1069	06.12.2016	06.12.2016		офисное помещение	течь угла на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппр) д. 32	шт.	2
						замена угла	шт.	1	угол (ппр) гр.90 д.32	шт.	4
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	2	труба (ппр) Д. 32	м.	2
1097	16.12.2016	16.12.2016		т/узел	течь розлива ХВС	отключение и сброс воды со стояка ХВС	шт.	1			
						подмотка разборной муфты д.32	шт.	1			
						запуск стояка ХВС	шт.	1			
1108	21.12.2016	21.12.2016		подъезд	ремонт подоконников на лестничных площадках	выполнен ремонт подоконников на лестничных площадках	шт.	12	пена монтажная	шт.	2
									очиститель для пены	шт.	1

Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Вывоз ТБО каждый день. Снятие показаний ОПУ один раз в месяц. Снятие показаний ИПУ эл/энергии один раз в месяц. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртуть содержащих ламп по мере накопления.

Мастер ООО ЖЭУ "Уют"

Салихов А. Р.