

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 13, ул. Славянская (01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнени я заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
17	07.01.2016	07.01.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
39	14.01.2016	14.01.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	21.01.2016	21.01.2016		подъезд	ремонт тамбурной двери	выполнено	шт.	2	шарнир	шт.	4
									саморез	шт.	16
	25.01.2016	25.01.2016		подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт	1	лампа 60 Вт	шт	10
							шт	11	лампа 25 Вт	шт	1
67	28.01.2016	28.01.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	02.02.2016	02.02.2016		подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт	1	лампа 60 Вт	шт	8
							шт	11	эл/выключатель	шт	20
	02.02.2016	02.02.2016		1 подъезд	ремонт тамбурной двери	установка дверной пружины	шт.	1	пружина дверная	шт.	1
87	04.02.2016	04.02.2016		29	опломбировка ИПУ ГВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС	шт	1	пломба	шт	1
99	08.02.2016	08.02.2016		31	течь полотенцесушителя	подтянули соединительную муфту	шт.	1			

197	15.03.2016	15.03.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
216	16.03.2016	16.03.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
234	25.03.2016	25.03.2016		29	отсечка показаний ИПУ ГВС	выполнена отсечка показаний ИПУ ГВС	шт	1			
250	30.03.2016	30.03.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
258	02.04.2016	02.04.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
260	03.04.2016	03.04.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
272	07.04.2016	07.04.2016		крыша	ремонт кровли	выполнен ремонт кровли	шт	1	проволока	кг.	6
									анкерный болт	шт.	80
281	10.04.2016	10.04.2016		чердачное помещение	сломан навесной замок	выполнена установка навесного замка на дверь	шт	1	навесной замок	шт	1
287	11.04.2016	11.04.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
288	12.04.2016	12.04.2016		крыша	ремонт кровли	выполнен ремонт кровли	шт	1	проволока	кг.	13
									анкерный болт д. 16	шт.	7
									бур д.16	шт.	1
297	14.04.2016	14.04.2016		1 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт	1	лампа 60 Вт	шт	16
							шт	11	эл/выключатель	шт	11

	10.02.2016	10.02.2016		автостоянка	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт	1	лампа 60 Вт	шт	30
106	12.02.2016	12.02.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
137	23.02.2016	23.02.2016		27	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	2	пломба	шт	2
	24.02.2016	24.02.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
144	26.02.2016	26.02.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
145	26.02.2016	26.02.2016		1 подъезд	ремонт тамбурной двери	выполнена замена дверных шарниров	шт.	2	дверной шарнир	шт.	2
									саморез	шт.	8
147	27.02.2016	27.02.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
162	04.03.2016	04.03.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	08.03.2016	08.03.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	10.03.2016	10.03.2016		подвальное помещение	истек срок поверки прибора учета ХВС д. 50	отключение розлива ХВС	шт	1			
						замена прибора учета д. 50	шт	1	прибора учета ХВС д. 50	шт	1
						запуск розлива ХВС	шт	1			
191	13.03.2016	13.03.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

309	18.04.2016	18.04.2016		подвальное помещение	истек срок поверки прибора учета ГВС д. 40	остановка стояка ГВС	шт	1	муфта (мет)	шт	1
						замена прибора учета ГВС д. 40	шт	1	прибора учета ГВС д. 40	шт	1
						запуск стояка ГВС	шт	1	резьба д. 40	шт	1
312	19.04.2016	19.04.2016		35	замена, опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена замена, опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	2	пломба	шт	2
317	20.04.2016	20.04.2016		подвальное помещение	подготовка к общегородскому субботнику	выполнено гашение извести	шт	1	известь	кг	35
322	22.04.2016	22.04.2016		1 подъезд	сломан доводчик на подъездной двери	выполнена замена дверного доводчика	шт.	1	дверной доводчик	шт.	1
355	01.05.2016	01.05.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
386	13.05.2016	13.05.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
544	28.06.2016	28.06.2016		1 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп	шт	1	лампа 60 Вт	шт	12
	09.07.2016	09.07.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	15.07.2016	15.07.2016		подвальное помещение	течь угла КНС д. 100	выполнена замена угла КНС д. 100 гр. 45	шт.	1	угол КНС д. 100 гр. 45	шт.	1
634	21.07.2016	21.07.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
645	24.07.2016	24.07.2016		27	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			
	24.07.2016	24.07.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
651	26.07.2016	26.07.2016		81	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			

661	28.07.2016	28.07.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
671	31.07.2016	31.07.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
694	06.08.2016	06.08.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
	08.08.2016	08.08.2016		подъезд	ремонт подъезда	выполнено: штукатурка стен, потолков, подоконников в. Побелка стен, потолков. Покраска панелей, сапожков, перил, подоконников, батарей, тамбурных дверей	шт.	1	краска водоэмульсионная		
									перчатки ХБ		
									краска ПФ- 115		
									валик		
									кисть		
									шпатлевка		
									штукатурка		
									растворитель		
									уайт-спирит		
									цемент		
708	11.08.2016	11.08.2016		придомовая территория	ремонт отмостки дома	выполнены цементные работы по ремонту отмостки	шт.	1	цемент (50кг)	шт.	1
									песок	кг.	150
									кирпич	шт.	20
724	17.08.2016	17.08.2016		46	течь крана на стояке отопления	отключение и сброс воды со стояка отопления	шт.	1	сгон (мет)	шт.	1
						замена крана	шт.	1	кран (мет) д. 20	шт.	1
						запуск стояка отопления, сброс воздуха	шт.	1	контрогайка д. 20	шт.	1
	19.08.2016	19.08.2016		подъезд	ремонт балконов общего пользования	выполнено: штукатурка, грунтовка, покраска потолков.	шт.	12	краска водоэмульсионная		


									грунт глубокого проникновения		
									штукатурка		
									шпатлевка		
105y	24.08.2016	24.08.2016		подъезд	ремонт освещения	выполнены эл/монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл\ лампа 60ват	шт.	5
749	25.08.2016	25.08.2016		т/узел	течь запорной арматуры	выполнены работы по замене запорной арматуры	шт.	1	запорная арматура д. 100	шт.	1
									болт м 16x70	шт.	16
									прокладка (паронит)	шт.	2
752	26.08.2016	26.08.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
782	10.09.2016	10.09.2016		46	течь крана на стояке отопления	отключение и сброс воды со стояка отопления	шт.	1	клуб д. 20	шт.	1
						замена крана	шт.	1	кран (мет) д. 25	шт.	1
						запуск стояка отопления, сброс воздуха	шт.	1	кран (ппр) д. 20	шт.	1
									муфта с наружной резьбой (ппр) д. 25	шт.	2
									труба (ппр) д. 25	м.	1
	26.09.2016	26.09.2016		подъезд	ремонт освещения	выполнены эл/монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл\ лампа 60 Вт	шт.	9
	28.09.2016	28.09.2016		автостоянка	ремонт освещения	выполнены эл/монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл\ лампа 60 Вт	шт.	46
847	29.09.2016	29.09.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

870	06.10.2016	06.10.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
879	09.10.2016	09.10.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
884	11.10.2016	11.10.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
914	19.10.2016	19.10.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
916	19.10.2016	19.10.2016		26	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			
955	29.10.2016	29.10.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
961	31.10.2016	31.10.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
962	31.10.2016	31.10.2016		подвальное помещение	течь крана на стояке отопления	отключение и сброс воды со стояка отопления	шт.	1	муфта (ппр) д. 20	шт.	1
						замена крана	шт.	1	кран (ппр) д. 20	шт.	1
						запуск стояка отопления, сброс воздуха	шт.	1	труба (ппр) д. 20	м.	0,5
970	03.11.2016	03.11.2016		т/Узел	замена крана шарового	остановка т/узла	шт.	1			
						замена крана	шт.	2	кран шаровый (мет) д. 50	шт.	2
						запуск т/узла	шт.	1			
976	05.11.2016	05.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
999	13.11.2016	13.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

1008	16.11.2016	16.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1012	17.11.2016	17.11.2016		водомерный узел	истек срок поверки прибора учета ХВС	отключение розлива ХВС	шт.	1			
						замена прибора учета д. 15	шт.	1	счетчик д.15	шт.	1
						запуск розлива ХВС	шт.	1			
1022	19.11.2016	19.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1033	22.11.2016	22.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1043	26.11.2016	26.11.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1054	01.12.2016	01.12.2016		4	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			
	03.12.2016	03.12.2016		офисное помещение	не работает ИПУ эл/энергии	выполнен замена ИПУ эл/энергии	шт.	1	электросчетчик ЦЭ6803В	шт.	1
1087	13.12.2016	13.12.2016		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установлен хомут	шт.	1	хомут	шт.	1
1091	14.12.2016	14.12.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			
1115	24.12.2016	24.12.2016		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации д.100мм.	м.	10			

Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Вывоз ТБО каждый день. Снятие показаний ОПУ один раз в месяц. Снятие показаний ИПУ эл/энергии один раз в месяц. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртуть содержащих ламп по мере накопления.

Мастер ООО ЖЭУ "Уют"



Салихов А. Р.