

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 11, п. Антипиха (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
2а	12.01.2015	12.01.2015		2-подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	2
									эл.лампа 60 Вт	шт.	3
	12.01.2015	12.01.2015		45	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
	12.01.2015	12.01.2015		14	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
42а	23.01.2015	23.01.2015		крыша	куржак	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	15			
25а	04.02.2015	06.02.2015		2-подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	2	эл.лампа 60 Вт	шт.	2
30а	16.02.2015	17.02.2015		18	замена ИПУ гвс, опломбировка	произведен демонтаж ИПУ гвс	шт.	1			
						произведен монтаж ИПУ гвс	шт.	1			
						выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	1	пломба	шт.	1
41а	17.02.2015	18.02.2015		11	проверить освещение	произведен осмотр освещения квартиры, все в норме	шт.	1			
45а	25.02.2015	03.03.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	4
									эл.лампа 60 Вт	шт.	4

47a	02.03.2015	03.03.2015		49	ремонт эл. проводки	произведен ремонт эл. проводки в квартире, освещение в норме	шт.	1			
48a	03.03.2015	05.03.2015		2-подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	2
51a	10.03.2015	10.03.2015		4-подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	4
50a	10.03.2015	10.03.2015		1-подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	1
47a	24.03.2015	24.03.2015		4	засор канализационного стояка общего пользования	выполнена чистка канализационного стояка Д 50 общего пользования	м	20			
49a	31.03.2015	31.03.2015		дом	засор канализации в трассе	выполнена прочистка трассы вдоль дома № 11	шт.	1			
						чистка стояка канализации в колодце	шт.	1			
6a	13.04.2015	20.04.2015		57	замена эл.счетчика	выполнен демонтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1			
						монтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1	автомат С-63 А	шт.	2
									автомат С-32 А	шт.	1
									автомат С-16 А	шт.	3
									провод АПВ-6	м	8
									динрейка	шт.	2
60a	06.05.2015	06.05.2015		52	засор канализации	выполнена чистка канализации в квартире (местный засор)	шт.	1			
	07.05.2015	07.05.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена систра канализации в подвальном помещении, в колодцах	шт.	1			

83а	18.05.2015	19.05.2015		1-подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	5
63а	20.05.2015	20.05.2015		18	нат напора гвс в ванной по вечерам	произведена чистка фильтров на гвс в подвальном помещении	шт.	1			
65а	21.05.2015	21.05.2015		подвальное помещение	установка навесного замка	выполнена замена навесного замка на дверь подвального помещения	шт.	1			
	01.06.2015	01.06.2015		16	засор кухонной канализации	произведена чистка канализации Д 50	м	6			
						разборка и сборка водоотведения	шт.	1			
						замена угла	шт.	1	угол Д 50	шт.	1
	01.06.2015	01.06.2015		подвальное помещение	течь на трубопроводе хвс	выполнено изготовление хомута	шт.	1			
						установка хомута на трубопровод хвс	шт.	1	хомут	шт.	1
93а	04.06.2015	04.06.2015		подвальное помещение	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	13	эл.лампа 60 Вт	шт.	13
92а	04.06.2015	05.06.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	2	эл.лампа 60 Вт	шт.	2
	13.07.2015	13.07.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена разборка, чистка, сборка канализационной трубы Д 100	м	8			
	24.07.2015	24.07.2015		придомовая территория	засор коллектора канализации	произведена чистка коллектора канализации	м	10			
85а	30.07.2015	31.07.2015		49	отключение стояков хвс, гвс	выполнено отключение стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2			

						сброс воды хвс, гвс	шт.	2				
						подключение стояков хвс, гвс						
125а	03.08.2015	05.08.2015		3-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	5	
									эл.лампа 60 Вт	шт.	6	
									провод АВВГ 2*2,5	м	3	
126а	05.08.2015	06.08.2015		3-й подъезд	установить выключатели	выполнены эл. монтажные работы по установке выключателей	шт.	4	выключатель	шт.	4	
									провод АВВГ 2*2,5	м	3	
393а	06.08.2015	08.08.2015		придомовая территория	сломана крышка канализационного люка	выполнено изготовление крышки на канализационный люк	шт.	1	доска обрезная 40 мм	м	2,5	
						установка крышки на канализационный люк	шт.	1	гвозди	кг	0,2	
94а	07.08.2015	07.08.2015		49	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4	
104а	19.08.2015	19.08.2015		2-й подъезд	запах канализации	выполнена чистка канализации общего пользования в подвальном помещении	шт.	1				
8а	20.08.2015	31.08.2015		50	замена эл.счетчика	выполнен демонтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1				
						монтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1	автомат С-63 А	шт.	3	
									автомат С-32 А	шт.	3	
									автомат С-16 А	шт.	6	
									провод АПВ-6	м	18	
									ответвитель	шт.	2	
132а	24.08.2015	24.08.2015		1-й подъезд	искрят ИПУ эл.энергии	произведены эл.монтажные работы по ремонту электропроводки	шт.	1				
131а	25.08.2015	25.08.2015		подвальное помещение по кв. 21	нет хвс	выполнена замена стояка холодного водоснабжения	шт.	1	труба ППР Д 25	м	4	
									кран ППР Д 25	шт.	2	

									угол ППР Д 25	шт.	2
									муфта ППР Д 25	шт.	2
111а	28.08.2015	28.08.2015		33	свищ на стояке хвс	произведена установка хомута	шт.	1	хомут	шт.	1
112а	28.08.2015	28.08.2015		2- подъезд	запах канализации	выполнена чистка канализации общего пользования в подвальном помещении	шт.	1			
472а	03.09.2015	03.09.2015		22	течь с крыши на лоджии	выполнен частичный ремонт кровли	шт.	1	бикрост	м2	0,5
									газ	баллон	1
									пена монтажная	баллон	1
458а	03.09.2015	03.03.2015		49	течь с крыши на лоджии	выполнен частичный ремонт кровли	шт.	1	бикрост	м2	0,5
									газ	баллон	1
137а	03.09.2015	03.09.2015		подвальное помещение	ремонт трубопровода отопления	выполнена замена задвижки на узле системы отопления	шт.	1	задвижка Д 50	шт.	1
						произведена набивка сальников	шт.	9	сальник	шт.	9
469а	07.09.2015	07.09.2015		35	течь с крыши на лоджии	выполнен частичный ремонт кровли	шт.	1	бикрост	м2	0,5
									газ	баллон	1
460	09.09.2015	09.09.2015		5-й подъезд	течь крыши	выполнен частичный ремонт кровли	шт.	1	бикрост	м2	0,4
									газ	баллон	1
143а	10.09.2015	10.09.2015		4-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	2
									эл.лампа 60 Вт	шт.	2
497а	16.09.2015	16.09.2015		21	течь крыши	выполнен частичный ремонт кровли	шт.	1	бикрост	м2	0,5
									газ	баллон	0,5
143а	16.09.2015	06.10.2015		38	течь канализационной трубы	выполнена замена канализационного стояка	шт.	2	крестовина	шт.	1
									отвод	шт.	1
									патрубок	шт.	2
									переходник	шт.	2
									переходник 50*100	шт.	2
									труба ППР Д 100	шт.	5
									тройник Д 100	шт.	2
									муфта Д 100	шт.	2
									отвод Д 100	шт.	2

509а	18.09.2015	12.10.2015		8	течь крыши	выполнен частичный ремонт кровли	шт.	1	проф. лист (1,20*6)	лист	7
149а	21.09.2015	21.10.2015		20	отключение стояков хвс, гвс	Выполнено отключение стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2			
						сброс воды хвс, гвс	шт.	2			
						подключение стояков хвс, гвс					
177а	24.09.2015	24.09.2015		8	нет тепла	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
	27.09.2015	27.09.2015		дом	нет тепла	выполнен прогон стояков отопления	шт.	20			
194а	01.10.2015	02.10.2015		8	нет тепла	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
197а	01.10.2015	02.10.2015		11	из крана гвс бежит хвс	произведен осмотр. В кв. № 11 требуется замена смесителя	шт.	1			
9а	01.10.2015	07.10.2015		38	замена эл.счетчика	выполнен демонтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1			
						монтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1	автомат С-63 А	шт.	1
									автомат С-40 А	шт.	1
									автомат С-16 А	шт.	3
									провод АПВ-6	м	6
									динрейка	шт.	1
	02.10.2015	02.10.2015		26, 29, 33, 42	нет тепла	произведен осмотр, в одной из квартир перекрыт кран на стояке отопления	шт.	1			
204а	06.10.2015	06.10.2015		5	засор кухоннс. о канализационного стояка	выполнена чистка стояка канализации Д 50 в кухне	шт.	1			
202а	06.10.2015	06.10.2015		8	нет тепла	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
209а	07.10.2015	10.10.2015		8	нет тепла	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
211а	08.10.2015	08.10.2015		61	не греют батареи	выполнен прогон стояков отопления	шт.	3			
214а	12.10.2015	12.10.2015		6, 8	нет тепла	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
216а	13.10.2015	22.10.2015		43	засор кухонной канализации	выполнена чистка кухонного канализационного стояка	шт.	1			

						выполнена чистка общего канализационного стояка с 5-го по 1-й этажи	шт.	1			
218а	14.10.2015	23.10.2015		42	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
	02.11.2015	02.11.2015		4-й подъезд	течь канализационной трубы	произведена замена стояка канализации Д 50	шт.	1	труба ППР Д 50	м	2
									угол 90С	шт.	2
									муфта ППР Д 50	шт.	2
236а	05.11.2015	05.11.2015		4-й подъезд	течь канализационной трубы	произведена замена стояка канализации Д 50	шт.	1	труба ППР Д 50	м	2
									угол Д 50 45С	шт.	2
									муфта ППР Д 50	шт.	2
241а	06.11.2015	06.11.2015		2	нет тепла	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
620а	10.11.2015	10.11.2015		подвальное помещение	утепление подвальных продухов	выполнено утепление подвального продуха	шт.	1			
686а	16.11.2015	16.11.2015		4-й подъезд	утеплить стояки, ремонт двери	выполнено утепление стояков общего пользования хвс, гвс, канализации	шт.	3			
						ремонт доводчика входной двери	шт.	1			
256а	18.11.2015	18.11.2015		2-й подъезд	перемерзли стояки хвс, гвс	отогрели стояки хвс в подъезде	шт.	1			
181а	19.11.2015	20.11.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	6
									эл.лампа 60 Вт	шт.	6
263а	20.11.2015	25.11.2015		2-й подъезд	течь стояка хвс	произведена остановка, сброс вода со стояка общего пользования хвс	м	4	труба ППР Д 20	м	4
						замена стояка общего пользования хвс			кран ППР Д 20	шт.	1

						запуск стояка общего пользования хвс			угол ППР Д 25	шт.	1
									муфта Д 25	шт.	4
									американка Д 25	шт.	2
									муфта ППР с внутренней резьбой Д 25	шт.	2
676а	24.11.2015	24.11.2015		5-й подъезд	остекление	выполнено остекление окон	шт.	2	стекло	м2	1,2
671а	24.11.2015	24.11.2015		2-й подъезд	установка пружины	выполнена установка пружины на деревянной тамбурной двери	шт.	1	пружина дверная	шт.	1
271а	25.11.2015	25.11.2015		53	нет хвс в кухонном стояке	произведено временное отключение хвс в связи с ремонтными работами на трубопроводе холодного водоснабжения					
678а	25.11.2015	26.11.2015		5-й подъезд	установка пружины	выполнена установка пружины на деревянной тамбурной двери	шт.	1	пружина дверная	шт.	1
280а	27.11.2015	28.11.2015		54	нет отопления на кухне	выполнен прогон стояков отопления	шт.	1			
	27.11.2015	27.11.2015		подвальное помещение	замена розлива хвс	произведена замена розлива хвс в узле при помощи сварки	шт.	1	труба ППР Д 25	м	2
									кран ППР Д 25	шт.	1
									муфта ППР Д 25	шт.	2
									угол ППР Д 25	шт.	2
									резьба Д 20	шт.	1
282а	30.11.2015	30.11.2015		2	нет отопления в зале	выполнен прогон стояков отопления	шт.	1			
281а	30.11.2015	30.11.2015		41	низкие параметры отопительных приборов	выполнен прогон стояков отопления	шт.	1			
288а	02.12.2015	02.12.2015		11	засор кухонного стояка канализации	произведена чистка канализационной трубы Д 100 в подвальном помещении	шт.	2			

						произведена чистка канализационной трубы Д 50 в подвальном помещении	шт.	1			
	05.12.2015	05.12.2015		дом	нет отопления в квартирах	выполнен прогон стояков отопления					
200a	14.12.2015	14.12.2015		4-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	3
									эл.лампа 60 Вт	шт.	4
	16.12.2015	16.12.2015		подвальное помещение	замена розлива хвс	произведена частичная замена розлива хвс в узле при помощи сварки	шт.	1	труба ППР Д 25	м	2
									кран ППР Д 25	шт.	2
									муфта ППР Д 25	шт.	2
									американка Д 25	шт.	2
732a	17.12.2015	17.12.2015		чердачное помещение	уборка	произведена уборка чердачного помещения от случайного мусора	шт.	1			
302a	22.12.2015	22.12.2015		16	отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	произведена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
206a	22.12.2015	28.12.2015		2- подъезд	отрезать освещение в подполье	произведено отключение электроэнергии, провода удалены	шт.	1			
209a	22.12.2015	22.12.2015		16	отсечка показаний ИПУ эл.энергии	произведена отсечка показаний ИПУ электрической энергии	шт.	1			
313a	30.12.2015	30.12.2015		2, 4, 6, 8	холодные батареи	выполнен прогон стояков отопления					
312a	30.12.2015	31.12.2015		34	течь п/сушителя, бежит стояк хвс на стыке, нет напора хвс в кухне	подтянули гайку на п/сушителе	шт.	1			
						выполнен осмотр стояка хвс, требуется замена	шт.	1			

**Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртуть содержащих ламп по мере накопления.**

Директор ООО ЖЗУ "Уют"



Отхозория Е.М.