

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 4, ул. Боровая (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
3а	12.01.2015	13.01.2015		23	нет освещения в квартире	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл.проводки	шт.	1			
391а	15.01.2015	15.01.2015		39	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
21а	19.01.2015	19.01.2015		24	замена эл.счетчика	выполнен демонтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1	автомат С-63	шт.	1
						монтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1	автомат С-16	шт.	2
						опломбировка ИПУ эл.энергии	шт.	1	пломба	шт.	1
									провод АПВ-6	м	4
									динрейка	шт.	1
74а	02.02.2015	02.02.2015		крыша	куржак	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	11			
49а	10.03.2015	10.03.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	2	эл.лампа 60 Вт	шт.	2
46а	20.03.2015	20.03.2015		подвальное помещение	не работает ОПУ гвс	произведена установка общедомового прибора учета гвс	шт.	1	счетчик водяной д 25	шт.	1
									переход металлический 50*25	шт.	1
									фильтр д 25	шт.	1
									нипель д 25	шт.	1
									кран шаровый резьбовой д 50	шт.	1
									переход 50*40	шт.	3
									труба металлическая д 50	м	1
									перезод 40*32	шт.	2

									труба ППР д 50	м	1
									резьба д 25	шт.	1
55a	24.03.2015	27.03.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	2	эл.лампа 60 Вт	шт.	2
56a	24.03.2015	30.03.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	2
									патрон потолочный	шт.	2
									провод АВВГ 2*2,5	м	4
									выключатель	шт.	2
									дюбель	шт.	16
									саморез	шт.	16
69a	15.04.2015	16.04.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	3	эл.лампа 60 Вт	шт.	3
	01.05.2015	01.05.2015		подвальное помещение	канализационный засор выходов	выполнена чистка канализационных выходов № 3, 4 с подвала	шт.	2			
	08.05.2015	08.05.2015		подвальное помещение	засор канализации	произведена чистка трубопровода канализации в подвальном помещении	м	12			
84a	21.05.2015	21.05.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	автомат С-16	шт.	5
									патрон потолочный	шт.	6
									провод АВВГ 2*2,5	м	18
									выключатель	шт.	6
									дюбель	шт.	30
									саморез	шт.	30
	25.05.2015	25.05.2015		36	течь из-под гайки счетчика гвс	подтянули гайку на ИПУ гвс	шт.	1			
98a	05.06.2015	05.06.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	2
									патрон потолочный	шт.	2
									провод АВВГ 2*2,5	м	8
									выключатель	шт.	2
									дюбель	шт.	20

								саморез	шт.	20	
76a	16.06.2015	16.06.2015		15	замена отопительного прибора	произведен демонтаж отопительного прибора	шт.	1			
						монтаж отопительного прибора	шт.	1			
77a	17.06.2015	17.06.2015		придомовая территория	засор общей канализации	выполнена чистка дворовой канализации	м	20			
						чистка дворовых колодцев	шт.	4			
	25.06.2015	25.06.2015		придомовая территория	засор общей канализации	выполнена чистка дворовой канализации	м	10			
						чистка дворовых колодцев	шт.	4			
114a	30.06.2015	30.06.2015		47	ремонт освещения в подъезде, проводки в эл.щитовой	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл.щитовой, освещения	шт.	1	патрон потолочный	шт.	2
									провод АВВГ 2*2,5	м	20
									выключатель	шт.	2
									дюбель	шт.	30
									саморез	шт.	30
									эл.лампа 60 Вт	шт.	6
	08.07.2015	08.07.2015		подвальное помещение	засор общей канализации	выполнена чистка общей канализации д 100	м	6			
116a	15.07.2015	15.07.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	2	эл.лампа 60 Вт	шт.	2
	24.07.2015	24.07.2015		придомовая территория	засор общей канализации	выполнена чистка дворовой канализации	м	10			
130a	18.08.2015	18.08.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	4	эл.лампа 60 Вт	шт.	4
133a	27.08.2015	27.08.2015		46	подключить эл.энергию	выполнены эл.монтажные работы по восстановлению эл.проводки	шт.	1			
137a	28.08.2015	08.08.2015		подвальное помещение	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп, патронов	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	10
									патрон подвесной	шт.	4

138а	28.08.2015	28.08.2015		4-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп, патронов	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	3
									патрон потолочный	шт.	2
136а	01.09.2015	01.09.2015		подвальное помещение	подготовка к отопительному сезону	выполнены сантехнические работы по установке задвижек на розливе отопления	шт.	2	задвижка крылевая д 50	шт.	2
138а	03.09.2015	03.09.2015		подвальное помещение	течь канализационного стояка	произведения замена канализационного стояка	шт.	1	труба пластиковая д 100	шт.	2
									угол	шт.	1
									тройник	шт.	1
123а	04.09.2015	04.09.2015		25	отключение стояков хвс, гвс	выполнено отключение стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2			
						выполнен сброс воды со стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2			
						выполнено подключение, сброс воздуха со стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2			
297	09.09.2015	09.09.2015		41	течь с потолка по канализационной трубе	выполнен частичный ремонт крыши (проклейка)	шт.	1	бикрост	м2	0,4
									газ	баллон	1
197	09.09.2015	09.09.2015		42	течь крыши	выполнен частичный ремонт крыши (проклейка)	шт.	1	бикрост	м2	0,5
									газ	баллон	0,5
210	10.09.2015	10.09.2015		30	течь крыши	выполнен частичный ремонт крыши (проклейка)	шт.	1	бикрост	м2	0,3
									газ	баллон	1
140а	14.09.2015	16.09.2015		23, 26	замена стояков хвс, гвс	произведено отключение, сброс воды со стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2	труба ППР д 25	м	6
						замена стояков общего пользования хвс, гвс			муфта ППР комбинированная	шт.	2

						подключение, прогон воздуха со стояков общего пользования, хвс, гвс	шт.	2	муфта д 20	шт.	4
									муфта д 25	шт.	4
									труба ППР д 20	м	8
									угол ППР Д 25	шт.	2
									геба ППР	шт.	2
148а	21.09.2015	30.09.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	3	эл.лампа 60 Вт	шт.	3
158а	22.09.2015	22.08.2015		2	течь батареи	выполнена перемотка пробки отопительного прибора	шт.	1			
	27.09.2015	27.09.2015		дом	прогон воздуха со стояков отопления	выполнен прого воздуха со стояков отопления дома					
221	28.09.2015	28.09.2015		30	утепление чердачного помещения	выполнено утепление плит перекрытия над квартирой в чердачном помещении	шт.	1	изовер	рулон	4
157а	22.09.2015	22.09.2015		53	нет отопления	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	3			
196а	01.10.2015	02.10.2015		26	не греют батареи	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	2			
213а	08.10.2015	08.10.2015		30	не греют батареи	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	2			
160а	14.10.2015	15.10.2015		1, 2, 3, 4-й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	15	эл.лампа 60 Вт	шт.	15
162а	19.10.2015	11.11.2015		4-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	1
174а	11.11.2015	12.11.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	4	эл.лампа 60 Вт	шт.	4
635а	12.11.2015	12.11.2015		подвальное помещение	утепление продухов	выполнено утепление подвальных продухов	шт.	1			
257а	18.11.2015	19.11.2015		44, 47, 50, 52	нет отопления	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	4			

	19.11.2015	19.11.2015		38, 41	замена стояков хвс, гвс	произведено отключение, сброс воды со стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2	труба ППР д 32	м	8
						замена стояков общего пользования хвс, гвс			угол ППР Д 25	шт.	4
						подключение, прогон воздуха со стояков общего пользования, хвс, гвс	шт.	2	труба ППР д 25	м	4
									муфта ППР д 32	шт.	4
									кран ППР д 25	шт.	2
258a	19.11.2015	19.11.2015		35	течь с потолка	произведен осмотр. Течь стояков хвс, гвс в кв. 38					
						произведено отключение, сброс воды со стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2	труба ППР д 32	м	4
						замена стояков общего пользования хвс, гвс в кв № 38			труба д 20	м	2
						подключение, прогон воздуха со стояков общего пользования, хвс, гвс	шт.	2	кран ППР д 25	шт.	4
									муфта ППР д 25	шт.	2
275a	26.11.2015	26.11.2015		3	холодные батареи	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	4			
187a	27.11.2015	01.12.2015		1, 2, 3, 4-й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	3
									патрон потолочный	шт.	3
									выключатель	шт.	3
									провод АВВГ 2*2,5	м	6
706a	03.12.2015	03.12.2015		4-й подъезд	утепление стояков хвс, гвс	выполнено утепление стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2	стекловата	м2	4
	03.12.2015	03.12.2015		4-й подъезд	замена отопительного прибора	произведен демонтаж отопительного прибора	шт.	1	угол ППР д 20	шт.	4

					монтаж отопительного прибора	шт.	1	муфта ППР с внутренней резьбой д 20	шт.	2	
								труба армированная ППР д 20	м	2	
								крана ППР д 20	шт.	2	
								батарея биметаллическая	шт.	1	
	04.12.2015	04.12.2015		2, 4	холодные стояки отопления в квартирах	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	4			
707a	07.12.2015	07.12.2015		33	запах канализации в квартире	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	2			
	12.12.2015	12.12.2015		придомовая территория	засор дворовой канализации	выполнена чистка канализационных колодцев	шт.	4			
298a	15.12.2015	15.12.2015		54	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
203a	16.12.2015	17.12.2015		4-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	6
								диод	шт.	1	
740a	22.12.2015	22.12.2015		1-й подъезд	ремонт входной двери	выполнен ремонт входной (железной) двери при помощи сварки	шт.	1			
	23.12.2015	23.12.2015		чердачное помещение	уборка	произведена уборка чердачного помещения от строительного мусора	шт.	1			
210a	23.12.2015	23.12.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	5	эл.лампа 60 Вт	шт.	5

**Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.**

Директор ООО ЖЭУ "Уют"



Отхозория Е.М.