

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 8, ул. Боровая (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
12а	14.01.2014	14.01.2014		60	куржак	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	10			
12а	19.01.2015	19.01.2015		29	нет освещения в квартире	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл.проводки	шт.	1			
	21.01.2015	21.01.2015		подвальное помещение	замена коллектора и стояков канализации	произведена замена коллектора канализации	шт.	1	трба д 50	м	85
						частичная замена стояков канализации общего пользования			труба д 100	м	3
									труба д 110	м	6
									тройник д 110	шт.	1
									муфта д 110	шт.	1
									патрубок д 110	шт.	1
									тройник д 50	шт.	2
									тройник косоу д 50	шт.	1
32а	21.01.2015	21.01.2015		13	куржак	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	5			
13а	22.01.2015	22.01.2015		21	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	4			
408а	29.01.2015	29.01.2015		51	замена ИПУ гвс	выполнена замена ИПУ гвс	шт.	1			
						опломбировка ИПУ гвс	шт.	1	пломба	шт.	1
						отсечка показаний ИПУ гвс	шт.	1			
41а	23.01.2015	23.01.2015		чердачное помещение	куржак	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	8			
61а	29.01.2015	29.01.2015		4-й подъезд	ремонт тамбурной двери	выполнена замена навесов	шт.	2	навес	шт.	2
82а	05.02.2015	05.02.2015		2-й подъезд	ремонт форточки	выполнен мелкий ремонт форточки, остекление	шт.	1	стекло	м2	0,13

	10.02.2015	10.02.2015		подвальное помещение	течь отопления	замена стояка отопления	шт.	1	угол ППР Д 25	шт.	2
									муфта комбинированная ППР Д 25	шт.	2
									сгон д 20	шт.	1
									труба ППР д 25	м	6
									кран шаровый ППР д 25	шт.	1
37а	17.02.2015	17.02.2015		3-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл. ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	1
45а	19.03.2015	19.03.2015		10	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	4			
162а	25.03.2015	25.03.2015		24	куржак	сбили куржаки в чердачном помещении	шт.	1			
	08.04.2015	08.04.2015		подвальное помещение	течь отопления	замена стояка отопления	шт.	1	тройник ППР д 25*20*25	шт.	1
						замена крана на стояке отопления	шт.	1	муфта комбинированная ППР Д 25	шт.	2
									муфта соединительная	шт.	2
									труба ППР д 25	м	1
									кран шаровый ППР д 25	шт.	1
	08.04.2015	08.04.2015		подвальное помещение	течь и засор стояка канализации	выполнена чистка стояков канализации д 50	шт.	2			
						замена стояков канализации	шт.	2	труба пластиковая д 50	м	4
									муфта д 50	шт.	2
									угол 45С	шт.	2
54а	13.04.2015	13.04.2015		35	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	4			
53а	13.04.2015	13.04.2015		12	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	4			

	17.04.2015	30.04.2015		1-5-й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	выключатель	шт.	10
									провод АПВ-6	м	6
									изолянта	шт.	1
55а	20.04.2015	20.04.2015		58	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
	22.05.2015	22.05.2015		подвальное помещение	запах канализации	произведена чистка канализации в подвальном помещении	м	5			
87а	01.06.2015	04.06.2015		13	оклучилась сигнализация в квартире при замене ИПУ эл.энергии	выполнены эл.монтажные работы по замене автомата	шт.	1	автомат С 16	шт.	1
	05.06.2015	05.06.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту стояковых кабелей, замене вставок	шт.	3	предохранитель	шт.	3
105а	10.06.2015	10.06.2015		23	искрит в эл.щитовой	произведен осмотр, все в исправном состоянии	шт.	1			
104а	10.06.2015	10.06.2015		38	проверить эл.счетчик	произведен осмотр, ИПУ эл.энергии исправен	шт.	1			
	10.06.2015	10.06.2015		72	засор кухонного стояка	выполнена прочистка и промывка кухонного канализационного стояка	м	6			
						установили хомут на трубопроводе хвс	шт.	1	хомут	шт.	1
108а	15.06.2015	15.06.2015		60	выбивает автомат на эл.печь в эл.щитовой	произведен осмотр, требуется замена электропровода	шт.	1			
	22.06.2015	22.06.2015		подвальное помещение	запах канализации	выполнена остановка стояков хвс, гвс					
						чистка канализации					
						запуск стояков хвс, гвс					
79а	23.06.2015	23.06.2015		56	засор кухонной канализации	выполнена остановка стояков хвс, гвс	шт.	4			

						чистка, промывка труб канализации д 50	шт.	4			
						запуск стояков хвс, гвс	шт.	4			
80а	30.06.2015	30.06.2015		38	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	4			
	15.07.2015	15.07.2015		72	течь из-под раковины	произведена замена кранов на стояках общего пользования хвс, гвс	шт.	2	кран д 15	шт.	2
						замена шлангов гибкой подводки хвс, гвс на кухонной мойке	шт.	2	шланг гибкой подводки	шт.	2
353а	17.07.2015	03.08.2015		придомовая территория	изготовление (ремонт) скамеек	выполнено изготовление и установка сидений скамеек	шт.	2	доска обрезная 40*15 мм	м	12
									гвозди 120 мм	кг	0,2
122а	21.07.2015	05.08.2015		56	проверить эл.счетчик	произведен осмотр, требуется замена ИПУ эл.энергии	шт.	1			
127а	13.08.2015	14.08.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	5
100а	17.08.2015	17.08.2015		37	засор кухонной канализации	выполнена остановка стояков хвс, гвс	шт.	2			
						чистка, промывка труб канализации д 50	м	6			
						запуск стояков хвс, гвс	шт.	2			
	25.08.2015	25.08.2015		17	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	4			
142а	08.09.2015	08.09.2015		2-й подъезд (3-й этаж)	ремонт эл.щитовой	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл.щитовой	шт.	1	автомат С-16	шт.	9
									автомат С-32	шт.	4
									автомат С-63	шт.	3
									провод АПВ-6	м	15

									динрейка	шт.	3
									ответвитель	шт.	3
141a	08.09.2015	08.09.2015		2-й подъезд (2-й этаж)	ремонт эл.щитовой	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл.щитовой	шт.	1	автомат С-16	шт.	1
									автомат С-25	шт.	6
									автомат С-63	шт.	3
									провод АПВ-6	м	15
									динрейка	шт.	3
									ответвитель	шт.	2
148a	18.09.2015	18.09.2015		30	отключение стояков хвс, гвс	произведено отключение, сброс воды со стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2			
						подключение, прогон воздуха со стояков общего пользования, хвс, гвс	шт.	2			
170a	23.09.2015	23.09.2015		37, 58	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	8			
159a	23.09.2015	23.09.2015		53	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	3			
520a	23.09.2015	24.09.2015		3-й подъезд	остекление подъезда	выполнено остекление подъездных окон	шт.	4			
175a	24.09.2015	25.09.2015		7	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	3			
179a	24.09.2015	24.06.2015		10	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	4			
183a	25.09.2015	25.09.2015		7	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	3			
186a	25.09.2015	25.06.2015		10	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	4			
189a	28.09.2015	02.10.2015		10	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	4			
	29.09.2015	29.09.2015		3-й подъезд	остекление подъезда	выполнено остекление подъездных окон	шт.	2			

192а	01.10.2015	02.10.2015		7, 56	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	7			
156а	01.10.2015	12.10.2015		2, 3-й подъезды	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	3
									эл.лампа 60 Вт	шт.	7
	02.10.2015	02.10.2015		3-й подъезд	ремонт оконных рам	выполнен ремонт оконных рам	ш	4	навес	шт.	4
									задвижка	шт.	2
									ручка оконная	шт.	2
									саморез	шт.	20
	07.10.2015	07.10.2015		7, 35, 70, 67, 64	ремонт межпанельных швов	выполнен ремонт межпанельных швов	кв.	7	ремонт	п.м.	63
							кв.	35	ремонт	п.м.	30
							кв.	70	ремонт	п.м.	66
							кв.	67	ремонт	п.м.	24
							кв.	64	ремонт	п.м.	9
223а	22.10.2015	22.10.2015		13	засор кухонной канализации	выполнена остановка стояков хвс, гвс	шт.	2			
						чистка, промывка труб канализации д 50	м	6			
						запуск стояков хвс, гвс	шт.	2			
	27.09.2015	27.09.2015		дом	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	20			
170а	09.11.2015	11.11.2015		38	проверить эл.счетчик	произведен осмотр, ИПУ эл.энергии исправен	шт.	1			
631а	11.11.2015	11.11.2015		подвальное помещение	утепление подвальных продухов	выполнено утепление подвальных продухов	шт.	6			
253а	18.11.2015	18.11.2015		63	холодные стояки отопления	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	4			
	20.11.2015	20.11.2015		71	замена трубопровода хвс, гвс на кухне	выполнена замена трубопровода хвс, гвс на кухне	шт.	2	труба ППР д 25	м	4
									кран ППР д 25	шт.	2
									муфта ППР д 25	шт.	2
									муфта ППР д 20	шт.	2
									муфта ППР д 20 с внутренней резьбой	шт.	2

670а	24.01.2015	24.11.2015		подвальное помещение	осекление	выполнено остекление подвального продуха	шт.	1			
677а	24.11.2015	24.11.2015		3-й подъезд	установка пружины на дверь	выполнена установка пружины на тамбурной двери	шт.	1	пружина	шт.	1
273а	26.11.2015	26.11.2015		47	опломбировка ИПУ хвс, гвс	опломбировка ИПУ хвс, гвс	шт.	4	пломба	шт.	4
						отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	4			
13а	26.11.2015	30.11.2015		56	замена эл.счетчика	выполнен демонтаж старого ИПУ эл.энергии	шт.	1	автомат С-63	шт.	1
						монтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1	автомат С-32	шт.	1
									автомат С-16	шт.	3
									провод АПВ-6	м	10
									динрейка	шт.	2
190а	30.11.2015	01.12.2015		2-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	6
196а	04.12.2015	07.12.2015		1-й подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	лампа ЛБ-36	шт.	1
									стартер	шт.	1
291а	04.12.2015	04.12.2015		59, 62	нет напора хвс	произведен осмотр, давление в норме. Требуется чистка фильтров в квартирах	шт.	2			
	05.12.2015	05.12.2015		дои	нет отопления в квартирах	выполнен прогон воздуха со стояков отопления в подвальном помещении					
709а	07.12.2015	07.12.2015		подвальное помещение	утепление подвальных продухов	выполнено утепление подвальных продухов	шт.	6			
	08.12.2015	08.12.2015		подвальное помещение	замена канализации	выполнена частичная замена трубопровода канализации	шт.	1	труба пластиковая д 100	м	4
									угол д 100	шт.	3
									муфта д 100	шт.	2
									тройник д 100	шт.	2

									крестовина д 100	шт.	2
721а	11.12.2015	11.12.2015		4-й подъезд	остекление	выполнено остекление подъездных окон	шт.	2			
299а	16.12.2015	16.12.2015		42	течь батареи	произведена остановка, сброс воды со стояка отопления общего пользования	шт.	1	труба ППР д 25	м	2
						произведена замена стояка на подаче на полипропилен	шт.	1	американка д 25	шт.	2
						запуск, прогон воздуха со стояка отопления общего пользования	шт.	1	прокладка	шт.	2
									угол ППР Д 25	шт.	2
737а	21.12.2015	21.12.2015		чердачное помещение	уборка	выполнена уборка строительного и случайного мусора чердачного помещения	шт.	1			
305а	23.12.2015	23.12.2015		56, 59	замена стояков хвс, гвс	произведено отключение, сброс воды со стояков общего пользования хвс, гвс	шт.	2	труба ППР д 25	м	8
						замена стояков общего пользования хвс, гвс			муфта ППР д 25	шт.	5
						подключение, прогон воздуха со стояков общего пользования, хвс, гвс	шт.	2	кран ППР д 20	шт.	4
									американка ППР д 25	шт.	2
									труба ППР д 20	м	4
									угол ППР Д 25	шт.	2
311а	30.12.2015	30.12.2015		17	нет тепла	выполнен прогон воздуха со стояков отопления	шт.	4			
212а	30.12.2015	30.12.2015		подвальное помещение	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	10
									розетка	шт.	10
									патрон потолочный	шт.	6

									провод АВВГ 2*2,5	м	10
Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.											

Директор ООО ЖЭУ "Уют"

Отхозория Е.М.