

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 5, ул. Казачья (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
7а	13.01.2015	15.01.2015		подъезд 1-й этаж (слева)	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	2	стартер	шт.	2
									эл.лампа ЛБ-18	шт.	2
10а	15.01.2015	16.01.2015		75	проверить эл.счетчик	произведен осмотр, требуется замена ИПУ эл.энергии	шт.	1			
40а	22.01.2015	22.01.2015		подвальное помещение	утепление подвальных продухов	выполнено утепление подвального помещения	шт.	1			
23а	29.01.2015	30.01.2015		подъезд	ремонт освещения в тамбуре	выполнены эл.монтажные работы по замене патрона, эл. ламп	шт.	1	патрон потолочный	шт.	1
									эл.лампа 60 Вт	шт.	1
22а	29.01.2015	29.01.2015		70	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
	05.02.2015	05.02.2015		подвальное помещение	ремонт общедомового прибора отопления	выполнена замена элементов питания	шт.	2	элемент питания	шт.	2
32а	10.02.2015	11.02.2015		62	проверить эл.счетчик (на стороне подключения, исправность)	произведен осмотр. Стороних подключений нет, ИПУ эл.энергии исправен	шт.	1			
54а	23.03.2015	31.03.2015		36	проверить эл.счетчик	произведен осмотр, требуется замена ИПУ эл.энергии	шт.	1			
64а	01.04.2015	01.04.2015		подъезд	выправить дверцы эл.щитовых	выправлены дверцы, установлены замки	шт.	18	замок	шт.	18

51a	07.04.2015	07.04.2015		28	течь трубы в ванной комнате	прочистка и замена уплотнительных колец на канализационной рубе д 50	шт.	2	кольцо уплотнительное	шт.	2
5a	10.04.2015	10.04.2015		36	замена эл.счетчика	выполнен демонтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1	автомат С-63 А	шт.	1
						монтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1	автомат С-25 А	шт.	1
									автомат С-16 А	шт.	2
									провод АВВГ 2*2,5	м	20
	15.04.2015	15.04.2015		подвальное помещение	течь канализации	произведена частичная замена трубопровода канализации	шт.	2	труба пластиковая д 100	шт.	2
									муфта д 100	шт.	1
									угол 90С	шт.	1
	15.04.2015	15.04.2015		78	течь п/сушителя	установка хомута	шт.	1	хомут д 32	шт.	1
71a	20.04.2015	20.04.2015		52	нет освещения в квартире	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл.проводки	шт.	1			
198a	21.04.2015	21.04.2015		придомовая территория	ремонт ограждения детской площадки	выполнен ремонт металлического ограждения при помощи сварки	пролет	2	электроды	шт.	10
	10.05.2015	10.05.2015		42	течь п/сушителя	установка хомута	шт.	1	хомут д 32	шт.	1
	15.05.2015	15.05.2015		22	течь п/сушителя	остановка, сброс воды со стояка общего пользования гвс	шт.	1			
						перемотка п/сушителя	шт.	1			
						запуск, прогон воздуха со стояка общего пользования гвс	шт.	1			
97a	04.06.2015	04.06.2015		подвальное помещение	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	9	эл.лампа 60 Вт	шт.	9
	06.06.2015	06.06.2015		22	течь п/сушителя	остановка, сброс воды со стояка общего пользования гвс	шт.	1			

						перемотка п/сушителя	шт.	1			
						запуск, прогон воздуха со стояка общего пользования гвс	шт.	1			
	21.06.2015	21.06.2015		7	течь шланга гибкой подводки	остановка, сброс воды со стояка общего пользования хвс	шт.	1			
						замена шланга гибкой подводки	шт.	1			
						запуск стояка общего пользования хвс	шт.	1			
	27.06.2015	27.06.2015		71	нет освещения в квартире	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл.проводки	шт.	1			
	08.07.2015	08.07.2015		6	течь стояка гвс	остановка, сброс воды со стояка общего пользования гвс	шт.	1			
						замена крана на стояке общего пользования гвс	шт.	1	кран д 20	шт.	1
						запуск, прогон воздуха со стояка общего пользования гвс	шт.	1			
118а	16.07.2015	03.08.2015		подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	1
									эл.лампа ЛБ-18	шт.	12
									автомат С-16 А	шт.	4
96а	10.08.2015	10.08.2015		68	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2
97а	10.08.2015	12.08.2015		81	опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета хвс, гвс	шт.	2	пломба	шт.	2

129a	17.08.2015	17.08.2015		59	не работает эл.розетка	выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл.проводки	шт.	1	провод АПВ-6	м	2
103a	19.08.2015	19.08.2015		2	опломбировка индивидуальных приборов учета гвс	выполнена опломбировка индивидуальных приборов учета гвс	шт.	1	пломба	шт.	1
132a	25.08.2015	25.08.2015		55	отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	произведена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
114a	28.08.2015	28.08.2015		подъезд	течь сливнов трубы	выполнена заделка раствором сливной трубы	шт.	1			
124a	07.09.2015	09.09.2015		60	замена отопительного прибора	выполнен демонтаж старого отопительного прибора	шт.	1	муфта д 25	шт.	1
						монтаж нового отопительного прибора	шт.	1			
152	11.09.2015	11.09.2015		73, 77	течь крыши	выполнен частичный ремонт кровли	шт.	1	бикрост	м2	0,8
									газ	баллон	1
									пена	баллон	0,5
146a	15.09.2015	01.10.2015		подъезд (1-й этаж)	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	2	стартер S-2	шт.	4
									эл.лампа ЛБ-18	шт.	4
155a	23.09.2015	25.09.2015		45, 54	нет тепла	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
	30.09.2015	30.09.2015		придомовая территория	ремонт скамейки	выполнен ремонт скамейки на детской площадке	шт.	1	гвозди 120 мм	кг	0,1
	30.09.2015	30.09.2015		21, 72, 74	ремонт межпанельных швов	выполнен ремонт межпанельных швов	кв.	21	ремонт	п.м.	6
							кв.	42	ремонт	п.м.	36
							кв.	74	ремонт	п.м.	16
193a	01.10.2015	02.10.2015		69	нет тепла	выполнен прогон стояков отопления	шт.	3			

152a	01.10.2015	05.10.2015		55	проверить эл.счетчик	произведен осмотр, требуется замена ИПУ эл.энергии	шт.	1			
201a	06.10.2015	06.10.2015		69	нет отопления в кухне	выполнен прогон стояков отопления	шт.	1			
10a	13.10.2015	14.10.2015		55	замена эл.счетчика	выполнен демонтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1	провод АПВ-6	м	4
						монтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1			
161a	19.10.2015	11.11.2015		подъезд (тамбур)	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по замене эл.ламп	шт.	1	эл.лампа 60 Вт	шт.	1
238a	05.11.2015	05.11.2015		32	течь п/сушителя	установка хомута	шт.	1	хомут д 32	шт.	1
244a	06.11.2015	08.11.2015		10	холодные стояки отопления	выполнен прогон стояков отопления	шт.	3			
169a	09.11.2015	11.11.2015		40	проверить эл.счетчик	произведен осмотр, требуется замена ИПУ эл.энергии	шт.	1			
634a	12.11.2015	12.11.2015		подвальное помещение	утепление подвальных продухов	выполнено утепление подвального помещения	шт.	1			
	21.11.2015	21.11.2015		18	течь отопительных приборов	остановка стояков отопления общего пользования	шт.	2			
						замена пробок	шт.	2			
						запуск, прогон воздуха со стояков отопления общего пользования	шт.	2			
680a	26.11.2015	26.11.2015		подъезд	ремонт тамбурных дверей	выполнен мелкий ремонт деревянной тамбурной двери	шт.	1			
284a	30.11.2015	30.11.2015		56	слабый напор гвс	выполнена чистка фильтров гвс, хвс в подвальном помещении	шт.	2			
195a	04.12.2015	08.12.2015		подъезд (5, 6-й этажи)	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	2	стартер	шт.	4
									эл.лампа ЛБ-18	шт.	6

293a	08.12.2015	08.12.2015		15	замена п/сушителя, стояка гвс	остановка, сброс воды со стояка общего пользования гвс	шт.	1	труба ППР д 32	м	2
						замена п/сушителя, стояка общего пользования гвс	шт.	1	геба д 32*25	шт.	2
						запуск, прогон воздуха со стояка общего пользования гвс	шт.	1	угол ППР д 25	шт.	2
									американка д 25	шт.	2
									муфта соединительная д 32*25	шт.	2
722a	17.12.2015	17.12.2015		подъезд	ремонт стены	выполнена штукатурка стены при помощи раствора	м2	1			
	20.12.2015	20.12.2015		16	течь стояка гвс	остановка, сброс воды со стояка общего пользования гвс	шт.	1			
						ремонт венетеля	шт.	1			
						запуск, прогон воздуха со стояка общего пользования гвс	шт.	1			
	21.12.2015	21.12.2015		16	тчь крана на стояке хвс	остановка, сброс воды со стояка общего пользования хвс	шт.	1			
						замена карана	шт.	1			
						запуск стояка общего пользования хвс	шт.	1			
303a	22.12.2015	22.12.2015		57	отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	произведена отсечка показаний ИПУ хвс, гвс	шт.	2			
	24.12.2015	24.12.2015		чердачное помещение	уборка чердачного помещения	выполнена уборка чердачного помещения от строительного и случайного мусора	шт.	1			

	24.12.2015	24.12.2015		77	замена п/сушителя, стояков гвс, хвс	остановка, сброс воды со стояков общего пользования гвс, хвс	шт.	1	труба ППР д 32	м	2
						замена п/сушителя, стояков общего пользования гвс, хвс	шт.	1	геба д 25	шт.	1
						запуск, прогон воздуха со стояков общего пользования гвс, хвс	шт.	1	угол ППР д 25	шт.	4
									американка д 25	шт.	2
									муфта д 25	шт.	2
									труба ППР д 25	м	2
									труба ППР д 20	м	2
									геба д 20	шт.	1
									кран ППР д 20	шт.	1
14а	28.12.2015	28.12.2015		40	замена эл.счетчика	выполнен демонтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1			
						монтаж ИПУ эл.энергии	шт.	1			
211а	29.12.2015	30.12.2015		подъезд (2, 5-й этажи)	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения	шт.	2	стартер S-2	шт.	2
									эл.лампа ЛБ-18	шт.	2
									светильник 1*20	шт.	2
									саморез	шт.	10
									дюбель	шт.	10
									выключатель	шт.	2
									провод АВВГ 2*2,5	м	10
Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.											

Директор ООО ЖЭУ "Уют"

Отхозория Е.М.