

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 2, ул. Зя Забайкальская (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
12	01.01.2015 г	01.01.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
18	20.01.2015 г	20.01.2015 г		1, 2 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	36
68	21.01.2015 г	21.01.2015 г		75	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	произведена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
	24.01.2015 г	24.01.2015 г		50	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	произведена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
92	27.01.2015 г	27.01.2015 г		50	низкие показатели температуры ГВС	выполнен прогон стояка	шт	1			
22	27.01.2015 г	27.01.2015 г		автостоянка	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			лампа 60 Вт	шт.	15
									патрон потолочный	шт.	6
123	04.02.2015 г	04.02.2015 г		73	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	произведена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
	06.02.2015 г	06.02.2015 г		1, 2 подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			лампа 60 Вт	шт.	43
									патрон потолочный	шт.	8
									эл. выключатель	шт.	13

131	07.02.2015 г	07.02.2015 г		75	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						замена ппр. Трубы д.40	шт.	1	труба (ппл)д.40	м.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	1	муфта (ппл) д. 40	шт.	2
168	19.02.2015 г	19.02.2015 г		60	течь батареи	выполнена подмотка контрогайки батареи	шт.	1	фумлента	м.	0.4
199	01.03.2015 г	01.03.2015 г		автостоянка	течь розлива ГВС	выполнена установка хомута	шт.	1	хомут д.50	шт.	1
201	02.03.2015 г	02.03.2015 г		автостоянка	течь розлива ГВС	отключение и сброс воды с трубопровода ГВС	шт.	1	муфта (ппл) д. 40	шт.	3
						замена ппр. Угла д.40	шт.	1	угол (ппл)д. 40 гр. 45	шт.	1
						запуск ГВС, сброс воздуха со стояков ГВС	шт.	1	кран шаровый (ппл) д.40	шт.	1
	12.03.2015 г	12.03.2015 г		1, 2 подъезд	замена сломанных распределительных коробок	выполнены эл.монтажные работы по ремонту замене распределительных коробок			распределительная коробка	шт.	20
249	17.03.2015 г	17.03.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
275	26.03.2015 г	26.03.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
62	30.03.2015 г	30.03.2015 г		1, 2 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	8
299	01.04.2015 г	01.04.2015 г		2	отсечка показаний ИПУ ГВС, ХВС	выполнено	шт.	2			

332	10.04.2015 г	10.04.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
346	13.04.2015 г	13.04.2015 г		т/ Узел	уборка помещения	выполнено	шт	1			
359	16.04.2015 г	16.04.2015 г		автостоянка	течь розлива ГВС	выполнена установка хомута	шт.	1	хомут д.50	шт.	2
389	28.04.2015 г	28.04.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
399	03.05.2015 г	03.05.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
405	05.05.2015 г	05.05.2015 г		1, 2 подъезд	уборка строительного мусора	выполнено					
412	07.05.2015 г	07.05.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
435	17.05.2015 г	17.05.2015 г		60	течь батареи	выполнена подмотка контрогайки батареи	шт.	1	фумлента	м.	0.4
437	18.05.2015 г	18.05.2015 г		61	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	произведена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
441	19.05.2015 г	19.05.2015 г		90	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	произведена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
459	26.05.2015 г	26.05.2015 г		18	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	произведена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2

463	27.05.2015 г	27.05.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
101	05.06.2015 г	05.06.2015 г		1, 2 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	22
511	13.06.2015 г	13.06.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
525	18.06.2015 г	18.06.2015 г		6	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	произведена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
112	23.06.2015 г	23.06.2015 г		1, 2 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	18
557	26.06.2015 г	26.06.2015 г		16	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	кран шаровый (ппл) д.32	шт.	1
						замена ппр. трубы д.32	шт.	1	труба (ппл)д.40	м.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	1	муфта (ппл) д. 40x32	шт.	2
									кран шаровый (ппл) д.25	шт.	1
554	26.06.2015 г	26.06.2015 г		автостоянка	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						замена ппр. крана д.32	шт.	2	кран шаровый (ппл) д.20	шт.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	1	кран шаровый (ппл) д.25	шт.	1
	26.06.2015 г	26.06.2015 г		автостоянка	течь розлива ГВС	выполнена установка хомута	шт.	1	хомут д.50	шт.	2
	26.06.2015 г	26.06.2015 г		автостоянка	течь стояка ХВС	отключение и сброс воды со стояка ХВС	шт.	1	труба (ппл)д.32	м.	1
						замена ппр. Трубы д.32	шт.	1	муфта (ппл) д. 40	шт.	2
						запуск стояка ХВС	шт.	2	муфта (ппл) д. 40x32	шт.	2
							шт.	1	кран шаровый (ппл) д.32	шт.	1

	27.06.2015 г	27.06.2015 г		автостоянка	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			эл. автомат С-32	шт.	32
									эл. автомат С-16	шт.	5
563	28.06.2015 г	28.06.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
576	01.07.2015 г	01.07.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
592	08.07.2015 г	08.07.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
115	15.07.2015 г	16.07.2015 г		1, 2 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	12
630	23.07.2015 г	23.07.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
660	02.08.2015 г	02.08.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
663	03.08.2015 г	03.08.2015 г		4	опломбировка ИПУ ГВС	произведена опломбировка ИПУ ГВС	шт.	1	пломба	шт.	1
665	04.08.2015 г	04.08.2015 г		автостоянка	течь розлива ГВС	выполнена установка хомута	шт.	1	хомут д.50	шт.	2
17	04.08.2015 г	04.08.2015 г		1, 2 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	4

686	14.08.2015 г	14.08.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
21	19.08.2015 г	19.08.2015 г		автостоянка	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	3
26	25.08.2015 г	25.08.2015 г		1, 2 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	42
729	26.08.2015 г	26.08.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
747	01.09.2015 г	01.09.2015 г		т/ Узел	течь розлива ГВС	выполнена установка хомута	шт.	1	хомут д.50	шт.	4
761	05.09.2015 г	05.09.2015 г		15	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	произведена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	2	пломба	шт.	2
770	07.09.2015 г	07.09.2015 г		автостоянка	ревизия задвижек	выполнена набивка сальников	шт.	8	сальниковая набивка	кг	1
802	17.09.2015 г	17.09.2015 г		45	течь полотенцесушителя	подтянули соединительную муфту	шт.	1			
837	25.09.2015 г	25.09.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
840	26.09.2015 г	26.09.2015 г		автостоянка	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
850	29.09.2015 г	29.09.2015 г		57	течь стояка ГВС	отключение и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	кран шаровый (ппл) д.20	шт.	3
						замена ппр. крана д.32	шт.	2	кран шаровый (ппл) д.40	шт.	1
						запуск стояка ГВС, сброс воздуха	шт.	1	угол (ппл)д. 40 гр. 90	шт.	2

									тройник (ппл) 25x20x25	шт.	2
									тройник (ппл) 20x40x20	шт.	1
867	02.10.2015 г	02.10.2015 г		108	низкие показатели температуры ГВС	выполнен прогон стояка	шт	1			

**Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления.
Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.**

Директор ООО ЖЭУ "Уют"



Отхозория Е.М.