

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 19а, Украинский б-р. (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)


№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
7	03.01.2015	03.01.2015		подвальное помещение	течь крана на стояке ХВС	остановка стояка ХВС, сброс воды	шт.	1	кран шаровый (латунь) д.32	шт.	1
						замена крана	шт.	1	лён	шт.	1
						запуск стояка ХВС	шт.	1	муфта (ппл) д.32	шт.	1
									труба (ппл) д. 32	м	0.5
									фумлента	шт.	1
									американка (ппл) д.32х40	шт.	1
									муфта (ппл) д.32х40	шт.	2
9	04.01.2015	04.01.2015		51	течь угла на стояке ХВС	остановка стояка ХВС, сброс воды	шт.	1	угол(ппл) гр.90 д.32	шт.	1
						замена угла	шт.	1	труба (ппл) Д32	м	0.5
						запуск стояка ХВС	шт.	1	муфта (ппл) д.32	шт.	1
40	13.01.2015	13.01.2015		подвальное помещение	уборка помещения	выполнено	шт	1			
13	19.01.2015	19.01.2015		подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	6
71	22.01.2015	22.01.2015		39	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	2	пломба	шт	2
143	12.02.2015	12.02.2015		т/ Узел	течь розлива ГВС	установка хомута Д. 50	шт.	1	хомут д.50	шт.	1
183	25.02.2015	25.02.2015		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установка хомута Д. 50	шт.	1	хомут д.50	шт.	1
188	26.02.2015	26.02.2015		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установка хомута Д. 50	шт.	1	хомут д.50	шт.	1
197	01.03.2015	01.03.2015		2	опломбировка ИПУ ГВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС	шт	1	пломба	шт	1
206	03.03.2015	03.03.2015		48	опломбировка ИПУ ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ХВС	шт	1	пломба	шт	1

235	12.03.2015	12.03.2015		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установка хомута Д. 50	шт.	1	хомут д.50	шт.	1
270	25.03.2015	25.03.2015		34	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	2	пломба	шт	2
60	30.03.2015	30.03.2015		подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	14
	09.04.2015	09.04.2015		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установка хомута Д. 50	шт.	1	хомут д.50	шт.	1
345	13.04.2015	13.04.2015		т/ Узел	уборка помещения	выполнено	шт	1			
7	14.04.2015	14.04.2015		подъезд	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			лампа 60 Вт	шт.	27
									патрон потолочный	шт.	2
									выключатель	шт.	12
									коробка распределительная	шт.	15
357	16.04.2015	16.04.2015		подвальное помещение	гашение извести	выполнено гашение извести для побелки бордюров	шт	1	известь	кг	20
	25.04.2015	25.04.2015		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установка хомута Д. 50	шт.	2	хомут д.50	шт.	2
89	01.06.2015	01.06.2015		автостоянка	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			лампа 60 Вт	шт.	47
									патрон потолочный	шт.	18
474	01.06.2015	01.06.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
486	04.06.2015	04.06.2015		подвальное помещение	течь розлива ГВС	установка хомута Д. 50	шт.	1	хомут д.50	шт.	1
594	09.06.2015	09.06.2015		придомовая территория	установка урн возле подъездов	выполнено	шт.	2	урна	шт.	2
									анкерный болт 10x120	шт.	8

									бур д.10	шт.	1
627	22.06.2015	22.06.2015		42	течь полотенцесушителя	подтянули соединительную муфту	шт.	1			
644	27.06.2015	27.06.2015		7	опломбировка ИПУ ГВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС	шт	1	пломба	шт	1
657	01.08.2015	01.08.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	12			
18	07.08.2015	07.08.2015		подвальное помещение	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			лампа 60 Вт	шт.	2
									патрон потолочный	шт.	1
25	25.08.2015	25.08.2015		подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	7
750	01.09.2015	01.09.2015		т/ Узел	течь задвижки д.50	выполнена замена прокладки	шт	1	прокладка д.50	шт	1
33	07.09.2015	07.09.2015		т/ Узел	ремонт циркуляционного насоса	выполнено	шт	1	подшипник 6201	шт	2
									подшипник 6204	шт	1
									литол	шт	1
843	27.09.2015	27.09.2015		35	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	2	пломба	шт	2
861	01.10.2015	01.10.2015		т/ Узел	течь розлива ГВС	установка хомута Д. 50	шт.	1	хомут д.50	шт.	1
35	02.10.2015	02.10.2015		подвальное помещение	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	2

Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.

Директор ООО ЖЭУ "Уют" _____



Отхозория Е.М.