

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 17а, Украинский б-р (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
43	14.01.2015	14.01.2015		43	низкая температура ГВС	выполнен прогон стояков ГВС	шт.	2			
44	14.01.2015	14.01.2015		т/узел	установка прибора учета ХВС	выполнено	шт.	1	счетчик ХВС д-15	шт.	1
17	20.01.2015	20.01.2015		подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	16
69	21.01.2015	21.01.2015		37	низкая температура ГВС	выполнен прогон стояков ГВС	шт.	2			
	29.01.2015	29.01.2015		т/Узел	чистка водонагревателя, фильтра ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						чистка водонагревателя	шт.	1			
						чистка фильтра ГВС д. 50 д.32	шт.	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
108	31.01.2015	31.01.2015		39	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	4	пломба	шт	4
48	16.03.2015	16.03.2015		36	течь с потолка	проведен осмотр в кв.№ 48, вырвало шланг из стиральной машины, течь устранена силами собственника					

61	30.03.2015	30.03.2015		подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	7
302	02.04.2015	02.04.2015		м/провод	нет ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппл) д.25	шт.	1
						замена крана	шт.	1	труба (ппл) д.25	м.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1	кран шаровый (ппл) д.25	шт.	1
									угол (ппл) д.25 гр.45	шт.	1
347	13.04.2015	13.04.2015		т/ Узел	уборка помещения	выполнено					
355	15.04.2015	15.04.2015		2	течь угла на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппл) д.32	шт.	1
						замена угла	шт.	1	труба (ппл) д.25	м.	0.5
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1	кран шаровый (ппл) д.25	шт.	2
									угол (ппл) д.25 гр.45	шт.	1
									труба (ппл) д.32	м.	0.5
									угол (ппл) д.32 гр.45	шт.	1
									тройник (ппл) д.32х25	шт.	1
353	15.04.2015	15.04.2015		подвальное помещение	течь врезки д.25 на трубопроводе ГВС	остановка трубопровода ГВС, сброс воды	шт.	1	американка д.32	шт.	1
						замена резьбы	шт.	1	угол(ппл) д.32	шт.	2
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1	труба (ппл) д.32	шт.	1
384	27.04.2015	27.04.2015		1 подъезд	ремонт тамбурной двери	установка дверной пружины	шт.	1	шарнир	шт.	2

									саморез	шт.	8
									пружина дверная	шт.	1
443	10.05.2015	10.05.2015		7	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	2	пломба	шт	2
	15.05.2015	15.05.2015		подвальное помещение	течь угла на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	труба (ппл) д.25	м.	0.5
						замена угла	шт.	1	угол(ппл) гр.90 д.25	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
	22.05.2015	22.05.2015		мусоропровод	произвести врезку ХВС в помещение мусора провода	остановка ХВС, сброс воды	шт.	1	кран шаровый (ппл) д.20	шт.	1
						монтаж врезки ХВС			угол(ппл) д.20	шт.	3
						запуск стояка ХВС			муфта (ппл) д.20	шт.	2
464	28.05.2015	28.05.2015		т/ Узел	течь розлива ГВС	установка хомута Д. 50	шт.	1	хомут д.50	шт.	1
99	05.06.2015	05.06.2015		подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	16
	24.06.2015	24.06.2015		подвальное помещение	течь стояка ГВС	остановка ГВС, сброс воды	шт.	1	труба (ппл) д.20	м.	0.5
						замена угла	шт.	1	угол(ппл) гр.90 д.20	шт.	2
						запуск и сброс воздуха ГВС	шт.	1			
571	30.06.2015	30.06.2015		т/ Узел	течь розлива ГВС	установка хомута Д. 50	шт.	1	хомут д.50	шт.	1
595	13.07.2015	13.07.2015		19	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	4	пломба	шт	4

643	27.07.2015	27.07.2015		18	течь крана на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	кран шаровый (ппл) д.25	шт.	1
						замена крана	шт.	1	муфта (ппл) д.25	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
10	27.07.2015	27.07.2015		7 этаж	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			лампа 60 Вт	шт.	1
									патрон потолочный	шт.	1
653	31.07.2015	31.07.2015		19	течь угла на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						замена угла	шт.	1	угол(ппл) гр.90 д.25	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
12	04.08.2015	04.08.2015		подвальное помещение	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			лампа 60 Вт	шт.	4
14	04.08.2015	04.08.2015		5 этаж	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	3
688	13.08.2015	13.08.2015		подвальное помещение	течь обратки стояка ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						замена муфты	шт.	1	муфта (ппл) д.25	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1			
24	25.08.2015	25.08.2015		подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	10
734	26.08.2015	26.08.2015		35	течь стояка канализации	выполнена замазка герметиком стыка муфты с трубой	шт.	1	герметик	шт.	1
796	14.09.2015	14.09.2015		подвальное помещение	течь розлива ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	труба (ппл) д.50	м.	4

						замена трубы	шт.	1	труба (ппл) д.40	м.	4
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппл) д.40x32	шт	1
									тройник (ппл) д.50x32	шт	1
									труба (ппл) д.32	м.	1
806	18.09.2015	18.09.2015		подвальное помещение	течь обратки ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	муфта (ппл) д.40x32	шт	1
						замена трубы	шт.	1	труба (ппл) д.32	м.	32
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1	кран шаровый (ппл) д.32	шт	6
									кран шаровый (ппл) д.25	шт	9
									муфта (ппл) д.32x25	шт	2
									тройник (ппл) д.32x25x32	шт	9
									муфта разборная (ппл) д.40x54	шт	1
									тройник (ппл) д.25x20x25	шт	9
									муфта (ппл) д.32	шт	10
									муфта (ппл) д.25	шт	5
									тройник (ппл) д.32	шт	2
									труба (ппл) д.25	м.	12
									угол(ппл) д.32 гр.90	шт	20
									тройник (ппл) д.32x20x32	шт	9


									кран шаровый (ппл) д.20	шт	27
									труба (ппл) д.20	м.	4
820	19.09.2015	19.09.2015		подвальное помещение	течь обратки ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	трубная заготовка фланцевая д.50	шт.	1
						замена трубы	шт.	1	трубная заготовка д.50	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1	кран шаровый д.50	шт.	1
									муфта разборная (ппл) д.63	шт.	1
									угол(ппл) д.63 гр.90	шт.	8
									тройник (ппл) д.63	шт.	2
									тройник (ппл) д.63x20	шт.	1
									муфта (ппл) д.63x50	шт.	1
									муфта (ппл) д.63x40	шт.	1
									труба (ппл) д.40	м.	4
									муфта (ппл) д.40x32	шт.	1
									тройник (ппл) д.50x32x50	шт.	7
									труба (ппл) д.50	м.	16
									кран шаровый (ппл) д.32	шт.	8
									угол(ппл) д.32 гр.90	шт.	15
									труба (ппл) д.63	м.	4

									муфта (ппл) д.50x32	шт.	1
									муфта (ппл) д.50	шт.	10
									фумлента	шт.	2
									насадка д. 50	шт.	1
									насадка д. 63	шт.	1
928	19.10.2015	19.10.2015		46	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	4	пломба	шт	4
9	02.11.2015	02.11.2015		подъезд	ремонт тамбурных дверей	установка дверной пружины	шт.	2	пружина дверная	шт.	2
				11 этаж	разбито окно	закреплено ДВП	шт.	1	ДВП	м2	1
988	03.11.2015	03.11.2015		фитнес- клуб	течь стояка ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1			
						замена муфты	шт.	1	муфта (ппл) д.25	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1	труба (ппл) Д32	м	1
991	04.11.2015	04.11.2015		фитнес- клуб	течь стояка ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	угол(ппл) гр.90 д.32	шт.	2
						замена стояка	шт.	1	муфта (ппл) д.32	шт.	2
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	1	труба(ппл) Д32	м	3
									кран шаровый (ппл) д.20	шт.	1
									тройник(ппл) Д32x20	шт.	1
39	05.11.2015	05.11.2015		8 этаж	ремонт освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			лампа 60 Вт	шт.	12
									патрон потолочный	шт.	2

									выключатель	шт.	2
1000	06.11.2015	06.11.2015		подвальное помещение	произвести отключение ХВС в помещение мусора провода	выполнено	шт.	1			
41	11.11.2015	11.11.2015		20	отсечка показаний по ИПУ эл/энергии	выполнено	шт.	1			
1018	11.11.2015	11.11.2015		4	течь угла на стояке ХВС	остановка и сброс воды со стояка ХВС	шт.	1			
						замена угла	шт.	1	угол(ппл) гр.90 д.20	шт.	1
						запуск стояка ХВС	шт.	1			
1024	12.11.2015	12.11.2015		38	замена ИПУ, ХВС ГВС	выполнено	шт.	2			
15	20.11.2015	20.11.2015		подъезд	ремонт тамбурных дверей	установка дверной пружины	шт.	1	пружина дверная	шт.	1
51	26.11.2015	26.11.2015		подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	10

Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.

Директор ООО ЖЕУ "Уют" _____



Отхозория Е.М.