

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 8в, ул. Гагарина (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

| № наряда | дата поступления заявки | дата выполнения заявки | ФИО заявителя | кв. | дефект | работа | ед. изм | кол-во | материалы | ед. изм | кол-во |
|----------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---|---------|--------|----------------------|---------|--------|
| | 14.01.2015 | 14.01.2015 | | 1, 2, 3, 4, 5 подъезд | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | эл.лампа 60 Вт | шт. | 8 |
| | | | | | | | | | эл/выключатель | шт. | 2 |
| | 19.01.2015 | 20.01.2015 | | 60 | замена эл/счетчика | выполнены эл.монтажные работы по замене ИПУ эл/ энергии | шт. | 1 | | | |
| | 20.01.2015 | 20.01.2015 | | 90 | замена эл/счетчика | выполнены эл.монтажные работы по замене ИПУ эл/ энергии | шт. | 1 | | | |
| | 22.01.2015 | 22.01.2015 | | подвальное помещение | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | эл.лампа 60 Вт | шт. | 8 |
| | | | | | | | | | эл/выключатель | шт. | 2 |
| | | | | | | | | | изолента | шт. | 1 |
| | 11.02.2015 | 11.02.2015 | | подвальное помещение | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | эл.лампа 60 Вт | шт. | 15 |
| | | | | | | | | | патрон потолочный | шт. | 8 |
| | 13.02.2015 | 13.02.2015 | | 1, 2, 3, 4, 5 подъезд | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | эл.лампа 60 Вт | шт. | 8 |
| | | | | | | | | | патрон потолочный | шт. | 4 |
| 42 | 18.02.2015 | 18.02.2015 | | 62 | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | эл.лампа 60 Вт | шт. | 1 |
| | | | | | | | | | патрон потолочный | шт. | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|--|-----------------------|------------------------------------|--|-----|----|-----------------|-----|----|
| 222 | 10.03.2015 | 10.03.2015 | | подвальное помещение | засор канализации | выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм. | м. | 12 | | | |
| | 10.03.2015 | 10.03.2015 | | 1, 2, 3, 4, 5 подъезд | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | эл.лампа 60 Вт | шт. | 6 |
| | | | | | | | | | эл/выключатель | шт. | 2 |
| | | | | | | | | | илолента | шт. | 1 |
| 225 | 11.03.2015 | 11.03.2015 | | 81 | течь полотенцесушителя | подтянули соединительную муфту | шт. | 1 | | | |
| 49 | 16.03.2015 | 16.03.2015 | | 21 | замена эл/счетчика | выполнены эл.монтажные работы по замене ИПУ эл/ энергии | шт. | 1 | | | |
| 262 | 22.03.2015 | 22.03.2015 | | подвальное помещение | засор канализации | выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм. | м. | 12 | | | |
| | 25.03.2015 | 25.03.2015 | | подвальное помещение | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 7 |
| 282 | 28.03.2015 | 28.03.2015 | | 32 | опломбировка ИПУ ГВС, ХВС | выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС | шт. | 2 | пломба | шт | 2 |
| 58 | 30.03.2015 | 03.04.2015 | | 1, 2, 3, 4, 5 подъезд | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | эл.лампа 60 Вт | шт. | 5 |
| | 20.04.2015 | 20.04.2015 | | подвальное помещение | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту эл/ щитовой | шт. | 1 | эл/автомат С-16 | шт. | 4 |
| | 22.04.2015 | 22.04.2015 | | подвальное помещение | установка навесного замка на дверь | выполнено | шт | 2 | навесной замок | шт | 2 |
| | 22.04.2015 | 22.04.2015 | | 1, 2, 3, 4, 5 подъезд | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 18 |
| | 23.04.2015 | 23.04.2015 | | придомовая территория | покраска бордюра | выполнено | шт. | 1 | известь | кг | 5 |
| 378 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | | подвальное помещение | установка навесного замка на дверь | выполнено | шт | 1 | навесной замок | шт | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|-----|-----|----------------|-----|----|
| 407 | 06.05.2015 | 06.05.2015 | | т/ Узел | уборка помещения | выполнено | шт | 1 | | | |
| 422 | 10.05.2015 | 10.05.2015 | | т/ Узел | засор канализации | выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм. | м. | 12 | | | |
| 431 | 14.05.2015 | 14.05.2015 | | т/ Узел | чистка фильтра д.32 | выполнена чистка фильтра д.32 | шт. | 1 | | | |
| 440 | 19.05.2015 | 19.05.2015 | | 56 | опломбировка ИПУ ГВС, ХВС | выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС | шт. | 2 | пломба | шт | 2 |
| | 20.05.2015 | 20.05.2015 | | подвальное помещение | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 12 |
| | 28.05.2015 | 28.05.2015 | | 1, 2, 3, 4, 5 подъезд | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 3 |
| 482 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | | 2 подъезд | засор канализации | выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм. | м. | 12 | | | |
| 489 | 06.06.2015 | 06.06.2015 | | т/ Узел | чистка фильтра д.32 | выполнена чистка фильтра д.32 | шт. | 1 | | | |
| 502 | 10.06.2015 | 10.06.2015 | | магазин | засор канализации | выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм. | м. | 12 | | | |
| | 11.06.2015 | 11.06.2015 | | т/ Узел | не исправен насос | выполнены эл.монтажные работы по ремонту насоса | шт. | 1 | контактор КМ | шт. | 1 |
| 106 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | | подвальное помещение | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 15 |
| 507 | 12.06.2015 | 12.06.2015 | | т/ Узел | затопление подвала | выполнена откачка воды | м3 | 0.5 | | | |
| | 18.06.2015 | 18.06.2015 | | | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | эл.лампа 60 Вт | шт. | 5 |
| | | | | | | | | | эл/выключатель | шт. | 1 |
| 532 | 20.06.2015 | 20.06.2015 | | т/ Узел | засор канализации | выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм. | м. | 12 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|--|-----------------------|--|--|-----|----|-------------------------|-----|-----|
| | 23.06.2015 | 23.06.2015 | | подвальное помещение | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | эл/провод ВВГ 3х2.5 | м. | 20 |
| | | | | | | | | | патрон потолочный | шт. | 4 |
| | | | | | | | | | коробка разъед. | шт. | 3 |
| | | | | | | | | | илолента | шт. | 1 |
| 565 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | | 35 | течь стояка ХВС | отключение и сброс воды со стояка ХВС | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | замена крана ппр. д.20 | шт. | 1 | труба (ппл)д.20 | м. | 0.5 |
| | | | | | | запуск стояка ХВС | шт. | 1 | кран шаровый (ппл) д.20 | шт. | 1 |
| | | | | | | | | | угол (ппл)д. 20 гр.90 | шт. | 1 |
| | | | | | | | | | муфта (ппл) д. 15 | шт. | 1 |
| 74 | 03.07.2015 | 05.07.2015 | | 35 | замена эл/счетчика | выполнены эл.монтажные работы по замене ИПУ эл/ энергии | шт. | 1 | | | |
| | 15.07.2015 | 15.07.2015 | | подвальное помещение | установка насоса | выполнена установка дренажного насоса | шт. | 1 | эл/кабель ГР 4х25 | м. | 30 |
| | | | | | | | | | эл/автомат С-25 | шт. | 1 |
| 620 | 21.07.2015 | 21.07.2015 | | подвальное помещение | засор канализации | выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм. | м. | 12 | | | |
| 635 | 25.07.2015 | 25.07.2015 | | подвальное помещение | засор канализации | выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм. | м. | 12 | | | |
| | 27.07.2015 | 27.07.2015 | | 1, 2, 3, 4, 5 подъезд | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 6 |
| 648 | 29.07.2015 | 29.07.2015 | | подвальное помещение | засор канализации | выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм. | м. | 12 | | | |
| | 05.08.2015 | 05.08.2015 | | т/узел | замена элементов питания на расходомерах | выполнено | шт. | 8 | элемент питания | шт. | 8 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|--|--------------------------|---------------------------|--|-----|---|--------------------------|-----|----|
| | 19.08.2015 | 19.08.2015 | | 1, 2, 3, 4, 5 подъезд | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 17 |
| | 25.08.2015 | 26.08.2015 | | 1, 2, 3, 4, 5 подъезд | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 11 |
| 730 | 26.08.2015 | 26.08.2015 | | т/узел | замена фильтра | остановка и сброс воды с трубопровода ГВС | шт. | 1 | фильтр фланцевый д.50 | шт. | 1 |
| | | | | | | замена фильтра | шт. | 1 | прокладка д. 50 | шт. | 4 |
| | | | | | | запуск ГВС и сброс воздуха со стояков ГВС | шт. | 8 | болт 16x70 | шт. | 8 |
| | | | | | | | | | гайка 16x70 | шт. | 8 |
| | 31.08.2015 | 31.08.2015 | | подвальное помещение | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 8 |
| | 18.09.2015 | 18.09.2015 | | подвальное помещение | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | лампа 60 Вт | шт. | 6 |
| | | | | | | | | | патрон потолочный | шт. | 2 |
| 150 | 28.09.2015 | 28.09.2015 | | 3 подъезд | ремонт освещения | выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения | | | лампа 60 Вт | шт. | 1 |
| | | | | | | | | | патрон потолочный | шт. | 1 |
| | | | | | | | | | саморез | шт. | 1 |
| | | | | | | | | | дюбель | шт. | 1 |
| 870 | 03.10.2015 | 03.10.2015 | | 5, 58 | низкая температура ГВС | выполнен прогон стояков ГВС | шт. | 2 | | | |
| 876 | 04.10.2015 | 04.10.2015 | | 73, 63, 82 | низкая температура ГВС | выполнен прогон стояков ГВС | шт. | 2 | | | |
| 157 | 08.10.2015 | 08.10.2015 | | 3 подъезд | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 4 |
| 918 | 16.10.2015 | 16.10.2015 | | 84 | низкая температура ГВС | выполнен прогон стояков ГВС | шт. | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----|----|----------------------------|-----|---|
| 963 | 28.10.2015 | 28.10.2015 | | подвальное помещение | сломан замок на входной двери | выполнена установка навесного замка на входную дверь | шт. | 1 | замок навесной | шт. | 1 |
| 969 | 29.10.2015 | 29.10.2015 | | 84 | низкая температура ГВС | выполнен прогон стояков ГВС | шт. | 2 | | | |
| 974 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | | 84 | низкая температура ГВС | выполнен прогон стояков ГВС | шт. | 2 | | | |
| 984 | 03.11.2015 | 03.11.2015 | | 84 | низкая температура ГВС | выполнен прогон стояков ГВС | шт. | 2 | | | |
| 1031 | 17.11.2015 | 17.11.2015 | | 90 | опломбировка ИПУ ГВС, ХВС | выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС | шт. | 2 | пломба | шт | 2 |
| 46 | 18.11.2015 | 18.11.2015 | | т/узел | замена вихревого преобразователя | выполнен демонтаж вихревого преобразователя | | | | | |
| | | | | | | монтаж вихревого преобразователя | шт. | 1 | ВПС-20 | шт. | 1 |
| 49 | 25.11.2015 | 25.11.2015 | | 1, 2, 3, 4, 5 подъезд | ремонт освещения | замена эл/ламп | | | лампа 60 Вт | шт. | 4 |
| 1082 | 02.12.2015 | 02.12.2015 | | 84 | низкая температура ГВС | остановка и сброс воды с трубопровода ГВС | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | чистка фильтра д.50 | шт. | 2 | кран шаровый (латунь) д.15 | шт. | 1 |
| | | | | | | ремонт обратного клапана | шт. | 1 | резьба д.15 | шт. | 1 |
| | | | | | | ремонт насоса | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | врезка сбросника на розлив ГВС | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | регулировка стояков ГВС | шт. | 10 | | | |
| | | | | | | запуск ГВС и сброс воздуха со стояков ГВС | шт. | 10 | | | |
| 1095 | 09.12.2015 | 09.12.2015 | | т/узел | течь крана на обратке ГВС | остановка и сброс воды с стояка ГВС | шт. | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|--|-------------------------|-------------------|---|-----|----|----------------------------|-----|---|
| | | | | | | замена крана ппр. д.15 | шт. | 1 | кран шаровый (плл) д.15 | шт. | 1 |
| | | | | | | запуск и сброс воздуха со стояка ГВС | шт. | 1 | | | |
| 1098 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | | подвальное помещение | засор канализации | выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм. | м. | 12 | | | |

Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртуть содержащих ламп по мере накопления.

Директор ООО ЖЕУ "Уют"



Отхозория Е.М.