

ООО ЖЭУ "Уют" Выполненные работы по дому 13, ул. Славянская (01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.)

№ наряда	дата поступления заявки	дата выполнения заявки	ФИО заявителя	кв.	дефект	работа	ед. изм	кол-во	материалы	ед. изм	кол-во
41	13.01.2015	13.01.2015		45	низкая температура ГВС	выполнен прогон стояков ГВС	шт.	2			
50	15.01.2015	15.01.2015		24	низкие показатели отопительного прибора	открыт кран на стояке отопления	шт.	1			
55	16.01.2015	16.01.2015		41	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт.	4	пломба	шт	4
126	05.02.2015	05.02.2015		45	низкие показатели отопительного прибора	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
146	12.02.2015	12.02.2015		50	течь полотенцесушителя	подтянули соединительную муфту	шт.	1			
147	12.02.2015	12.02.2015		т/ Узел	чистка фильтра отопления, ГВС д. 100 д.50 д.32	выполнено	шт.	3			
149	13.02.2015	13.02.2015		т/ Узел	чистка водонагревателя, фильтра ХВС д. 100	остановка стояков ГВС, ХВС	шт.	2			
						чистка водонагревателя	шт.	1			
						чистка фильтра ХВС д. 100	шт.	1			
						запуск стояков ГВС, ХВС	шт.	1			
150	13.02.2015	13.02.2015		45	чистка фильтра ГВС д.15	выполнено	шт.	1			
155	14.02.2015	14.02.2015		10	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	2	пломба	шт	2
156	14.02.2015	14.02.2015		45	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	2	пломба	шт	2
163	16.02.2015	16.02.2015		т/ Узел	замена прибора учета ГВС (не жилые помещения)	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт	1			
						замена прибора учета ГВС	шт	1	прибор учета ГВС д.15	шт	1

						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт	1			
187	26.02.2015	26.02.2015		15	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	шт	4	пломба	шт	4
198	01.03.2015	01.03.2015		24	течь полотенцесушителя	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт	1			
						замена полотенцесушителя	шт	1			
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт	1			
254	19.03.2015	19.03.2015		подвальное помещение	течь отвода гр.45 д.100 по стояку канализации	остановка стояков ГВС, ХВС	шт	2			
						замена отвода	шт	1	отвод гр.45 д.100	шт	1
						запуск стояков ГВС, ХВС	шт	2			
63	30.03.2015	01.04.2015		подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	12
	31.03.2015	31.03.2015		автостоянка	течь крана на стояке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	1	кран шаровый (ппл) д.40	шт.	1
						замена крана	шт.	1	муфта (ппл) д.40	шт.	1
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	м	1	труба (ппл) д.40	м	1
328	09.04.2015	09.04.2015		4	течь полотенцесушителя	подтянули соединительную муфту	шт.	1			
336	11.04.2015	11.04.2015		тех. Этаж	установка навесного замка на дверь	выполнено	шт	1	навесной замок	шт	1
6	14.04.2015	16.04.2015		1 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	32
362	17.04.2015	17.04.2015		т/ Узел	уборка помещения	выполнено	шт	1			
388	28.04.2015	28.04.2015		9,8 этаж	уборка строительного мусора	выполнено					
9	06.05.2015	06.05.2015		1-12 этаж	установить замки на меж/этажные эл/щитовые	выполнены эл.монтажные работы по ремонту освещения			распред коробка	шт.	12
					ремонт освещения				эл/выключатель	шт.	6
						установка замков			замок	шт.	50

420	09.05.2015	09.05.2015		45	низкая температура ГВС	выполнен прогон стояков ГВС	шт	2			
427	12.05.2015	12.05.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
78	12.05.2015	12.05.2015		38	нет освещения	проведен осмотр подключения в эл/щитовой кв. подключена					
465	28.05.2015	28.05.2015		49	низкая температура ГВС	выполнен прогон стояков ГВС	шт	2			
96	04.06.2015	04.06.2015		автостоянка	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	18
488	05.06.2015	05.06.2015		38	опломбировка ИПУ ГВС, ХВС	выполнена опломбировка ИПУ ГВС, ХВС в количестве 2шт.	шт	2	пломба	шт	2
501	10.06.2015	10.06.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
523	17.06.2015	17.06.2015		тех. Этаж	установка навесного замка на дверь	выполнено	шт	1	навесной замок	шт	1
546	24.06.2015	24.06.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
553	26.06.2015	26.06.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
560	27.06.2015	27.06.2015		придомовая территория	установка урн возле подъездов	выполнено	шт.	2	урна	шт.	2
									анкерный болт 10х120	шт.	8
									бур д.10	шт.	1
	27.06.2015	27.06.2015		42	нет освещения	выполнены эл.монтажные работы по ремонту распредел. Щитка в кв-ре	шт.	1			

569	29.06.2015	29.06.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
585	07.07.2015	07.07.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
597	13.07.2015	13.07.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
600	14.07.2015	14.07.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
604	16.07.2015	16.07.2015		подвальное помещение	произвести врезку ХВС для строителей	выполнено	шт.	1	прибор учета ХВС д.15	шт.	1
618	19.07.2015	19.07.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
638	16.07.2015	16.07.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
651	30.07.2015	30.07.2015		45	низкая температура ГВС	выполнен прогон стояков ГВС	шт.	2			
668	05.08.2015	05.08.2015		т/ Узел	набивка сальников на задвижках д.100	выполнено	шт.	2	сальниковая набивка	кг	0.400
	10.08.2015	10.08.2015		45	низкая температура ГВС	выполнен прогон стояков ГВС	шт.	2			
713	22.08.2015	22.08.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
27	25.08.2015	25.08.2015		1 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	18
737	28.08.2015	28.08.2015		30	течь полотенцесушителя	подтянули соединительную муфту	шт.	1			
						утеплена запасная дверь	шт.	1	монтажная пена	шт.	1
828	22.09.2015	22.09.2015		т/ Узел	течь задвижки	выполнена замена задвижки	шт.	1	задвижка д. 100	шт.	1

36	05.10.2015	05.10.2015		т/ Узел	ремонт теплосчетчиков	замена элементов питания	шт.	3	элемент питания	шт.	3
	08.10.2015	08.10.2015		1 подъезд	ремонт тамбурной двери	установка дверной пружины	шт.	1	пружина дверная	шт.	1
884	08.10.2015	08.10.2015		т/ Узел	замена сбросников на подаче и обратке ГВС	остановка и сброс воды со стояка ГВС	шт.	2			
						замена сбросников на подаче и обратке ГВС	шт.	2	кран шаровый (ппл) д.15	шт.	2
						запуск и сброс воздуха со стояка ГВС	шт.	2			
916	16.10.2015	16.10.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
8а	16.10.2015	16.10.2015		1 подъезд	ремонт тамбурной двери	установка дверной пружины	шт.	1	пружина дверная	шт.	1
955	25.10.2015	25.10.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
1006	08.11.2015	08.11.2015		35	низкие показатели отопительного прибора	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
1011	09.11.2015	09.11.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
	15.11.2015	15.11.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
1050	21.11.2015	21.11.2015		11	низкие показатели отопительного прибора	выполнен прогон стояков отопления	шт.	2			
1055	23.11.2015	23.11.2015		подвальное помещение	установка навесного замка на дверь	выполнено	шт	1	навесной замок	шт	1
52	26.11.2015	26.11.2015		1 подъезд	ремонт освещения	замена эл/ламп			лампа 60 Вт	шт.	18
1078	01.12.2015	01.12.2015		т/ Узел	снятие вихревого преобразователя на подпитке отопления	демонтаж т/счетчика для поверки	шт.	1			

1081	02.12.2015	02.12.2015		подвальное помещение	засор канализации	выполнена чистка трубопровода канализации диаметром д.100мм.	м.	15			
	16.12.2015	16.12.2015		3, 12 -этажи	разбит стеклопакет	выполнена замена стеклопакета	шт.	2	стеклопакет	шт	2

Уборка придомовой территории и подъездов согласно графика. Обход подвалов ежедневно. Скос травы два раза в год. Вывоз КГМ по мере накопления. Дезинсекция, дератизация по мере необходимости. Вывоз и утилизация ртути содержащих ламп по мере накопления.

Директор ООО ЖЕУ "Уют"  Отхозория Е.М.